



Secretaria de
Obras Estruturantes

BM - BOLETIM DE MEDIÇÃO
Empreitada Preço Unitário

Grau de Sigilo
#PUBLICO

CONVENIENTE/COMPROMISSÁRIO/CONTRATADO PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO-BA		MUNICÍPIO / UF JUAZEIRO-BA	LOCALIDADE / ENDEREÇO DIVERSOS LOGRADOUROS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO	
Nº CTEF Nº: 429-2025	EMPRESA EXECUTORA CONSTRUTORA ANCAR LTDA	CNPJ 00.758.756/0001-02	OBJETO DO CTEF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE MELHORIA DE		INÍCIO DA OBRA 05/12/2025

Realizado Acumulado: 18,80%

Período: 05/12/2025 a 31/12/2025

Medição: 01

Número de linhas do BM: 18

Orçamento Contratado						Evolução Física (Qtde.)			Evolução Financeira (R\$)		
Item	Discriminação	Unid.	Qtde.	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo Período
TOTAL:					5.772.644,78	-	-	-	-	1.085.186,72	1.085.186,72
1.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE MELHORIA DE PAVIMENTAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO EM DIVERSOS LOGRADOUROS NO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO-BA	-	-	-	5.772.644,78	-	-	-	-	1.085.186,72	1.085.186,72
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADM LOCAL	-	-	-	134.901,28	-	-	-	-	6.201,71	6.201,71
1.1.1.	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	12,00	7.471,94	89.663,28	-	0,83	0,83	-	6.201,71	6.201,71
1.1.2.	SINALIZAÇÃO DE VIAS COM CONE DE PVC H=0,75M, PORTA PESO E BALDE PLÁSTICO (INC LUSIVE ILUMINAÇÃO)	M	1.000,00	18,25	18.250,00	-	-	-	-	-	-
1.1.3.	SINALIZAÇÃO DE VIAS COM PLACAS INDICATIVAS REFLETIVA(0,30 X 0,40)M, PORTA PES O, SUPORTE TUBO FºGº 2", REUSO 25 VEZES	UND	600,00	9,98	5.988,00	-	-	-	-	-	-
1.1.4.	LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA COM NIVELAMENTO DE SEÇÕES TRANSVERSAIS DE SERVIÇOS DE TER RAPLENAGEM, INCLUSIVE CONFERÊNCIAS	M	10.000,00	2,10	21.000,00	-	-	-	-	-	-
1.2.	APLICAÇÃO DE PAV EM CBUQ	-	-	-	5.278.308,00	-	-	-	-	1.078.985,01	1.078.985,01
1.2.1.	EXECUÇÃO DE PINTURA ASFÁLTICA DE LIGAÇÃO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE LIGANTE, EXCLUSIVE TRANSPORTE	M2	70.000,00	2,00	140.000,00	-	15.015,82	15.015,82	-	30.031,64	30.031,64
1.2.2.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	2.800,00	1.719,58	4.814.824,00	-	595,58	595,58	-	1.024.147,46	1.024.147,46
1.2.3.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	33.600,00	1,19	39.984,00	-	20.845,30	20.845,30	-	24.805,91	24.805,91
1.2.4.	FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (PROFUNDIDADE ATÉ 5,0 CM) - INCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE	M2	35.000,00	8,10	283.500,00	-	-	-	-	-	-
1.3.	SINALIZAÇÃO	-	-	-	107.699,50	-	-	-	-	-	-
1.3.1.	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	4.950,00	5,81	28.759,50	-	-	-	-	-	-
1.3.2.	PINTURA SETAS E ZEBRADO TERMOPLÁSTICO - 5 ANOS (POR EXTRUSÃO)	M²	400,00	94,12	37.648,00	-	-	-	-	-	-
1.3.3.	PINTURA DE FAIXA C/ TERMOPLÁSTICO - 3 ANOS (P/ ASPERSÃO) - REV 05	M²	600,00	68,82	41.292,00	-	-	-	-	-	-
1.4.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	-	-	-	251.736,00	-	-	-	-	-	-
1.4.1.	LIMPEZA GERAL	M2	60.000,00	1,21	72.600,00	-	-	-	-	-	-



Orçamento Contratado						Evolução Física (Qtde.)			Evolução Financeira (R\$)		
Item	Discriminação	Unid.	Qtde.	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Periodo	Acum. Incluindo Período	Acum. Anterior	Periodo	Acum. Incluindo Período
1.4.2.	MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS POTENCIA 47HP CAPACIDADE OPERAÇÃO 646 KG, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_03/2017	CHP	1.600,00	111,96	179.136,00	-	-	-	-	-	-

Obs:

Obs 2: Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Preço unitário; Preço total; Medição.

Local e Data

Resp. Técnico Fiscalização:
CREA/CAU:
ART/RRT:

DEBORA DA FONTE
BUARQUE DE
GUSMAO
BEZERRA:0743420543
1

Assinado de forma digital
por DEBORA DA FONTE
BUARQUE DE GUSMAO
BEZERRA:07434205431
Dados: 2026.01.21
12:43:22 -03'00'

