

Contratada(s):	BULOKE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	Contrato Nº:	582/2025	Valor da Medição:	R\$503.728,58	Percentual Medido:	6,48%	Ordem de Serviço:	02/03/2026
Serviço:	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS EM CONCRETO USINADO POLIDO ESTAMPADO EM DIVERSOS LOGRADOUROS NO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO/BA	Valor Original:	R\$7.768.994,08	Medido Acumulado:	R\$503.728,58	Percentual Medido Acumulado:	6,48%	Conclusão Prevista	02/03/2026
Local:	JUAZEIRO	Valor Vigente:	R\$7.768.994,08	Saldo:	R\$7.265.265,50	Período:	02/03/2026 a 17/04/2026		

Item	Descrição	Unidade	Contratual			Quantidades Medidas			Valores Medidos (R\$)		
			Quantidade	Preço Unitário (R\$)	Valor (R\$)	No Período	Acumulado	Saldo	No Período	Acumulado	Saldo
1	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS EM CONCRETO USINADO POLIDO ESTAMPADO EM DIVERSOS LOGRADOUROS NO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO/BA				7.768.994,08				503.728,58	503.728,58	7.265.265,50
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL				141.750,44				9.167,49	9.167,49	132.582,95
1.1.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	192,00	159,92	30.704,64	12,48	12,48	179,52	1.995,80	1.995,80	28.708,84
1.1.2	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÊS	4,80	8.292,74	39.805,16	0,31	0,31	4,49	2.570,74	2.570,74	37.234,42
1.1.3	TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÊS	4,80	8.740,50	41.954,40	0,31	0,31	4,49	2.709,55	2.709,55	39.244,85
1.1.4	ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÊS	4,80	6.101,30	29.286,24	0,31	0,31	4,49	1.891,40	1.891,40	27.394,84
1.2	CANTEIRO DE OBRAS				22.335,88				9.124,57	9.124,57	13.211,31
1.2.1	LOCAÇÃO DE CONTAINER - ALMOXARIFADO SEM BANHEIRO - 6,00 X 2,40M - REV 02_02/2022	MÊS	5,20	967,86	5.032,87	1,00	1,00	4,20	967,86	967,86	4.064,91
1.2.2	LOCAÇÃO DE CONTAINER - REFEITÓRIO SEM BANHEIRO - 6,00 X 2,40M - REV 02_02/2022	MÊS	5,20	2.177,69	11.323,99	1,00	1,00	4,20	2.177,69	2.177,69	9.146,30
1.2.3	PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA - REV 02_01/2022	m²	2,40	456,66	1.095,98	2,40	2,40	0,00	1.095,98	1.095,98	1.095,98
1.2.4	TAPUME DE PROTEÇÃO EM TELA DE POLIETILENO H=1,20 COM BLOCO DE CONCRETO	m	144,00	33,91	4.883,04	144,00	144,00	0,00	4.883,04	4.883,04	4.883,04
1.3	MOVIMENTO DE TERRA, REGULARIZAÇÃO E BASE				2.170.998,24				265.660,95	265.660,95	1.905.337,29
1.3.1	LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA COM NIVELAMENTO DE SEÇÕES TRANSVERSAIS DE SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM, INCLUSIVE CONFERÊNCIAS	m	7.200,00	5,68	40.896,00	1.559,84	1.559,84	5.640,16	8.859,89	8.859,89	32.036,11
1.3.2	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (125HP/LÂMINA: 2,70M3). AF_07/2020	m³	15.120,00	5,08	76.809,60	3.495,10	3.495,10	11.624,90	17.755,10	17.755,10	59.154,50
1.3.3	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 40%-60%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024	m³	9.072,00	145,43	1.319.340,96	490,61	490,61	8.581,39	71.349,41	71.349,41	1.247.991,55
1.3.4	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	24.192,00	10,77	260.547,84	5.592,16	5.592,16	18.599,84	60.227,56	60.227,56	200.320,28
1.3.5	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	169.344,00	2,61	441.987,84	39.145,12	39.145,12	130.198,88	102.168,76	102.168,76	339.819,08
1.3.6	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	m²	47.600,00	0,66	31.416,00	8.030,66	8.030,66	39.569,34	5.300,23	5.300,23	26.115,77
1.4	PAVIMENTO				5.433.909,52				219.775,57	219.775,57	5.214.133,95
1.4.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO SEXTAVADO DE CONCRETO SIMPLES MOLDADO IN LOCO, FCK = 30 MPA, ESPESSURA DE 7,0 CM	M2	50.400,00	82,70	4.168.080,00	1.654,20	1.654,20	48.745,80	136.802,34	136.802,34	4.031.277,66
1.4.2	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m³	2.856,00	57,17	163.277,52	121,21	121,21	2.734,79	6.929,57	6.929,57	156.342,75
1.4.3	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024	M	13.600,00	81,07	1.102.552,00	938,00	938,00	12.662,00	76.043,66	76.043,66	1.026.508,34
TOTAL (R\$)					7.768.994,08				503.728,58	503.728,58	7.265.265,50

Patrick Fróis Andrade
 Assinado de forma digital por Patrick Fróis Andrade
 Dados: 2026.04.17 15:22:47 -03'00'



Assinado por: [Nome] Para: [Destinatário]