

Objeto: Contratação de empresa de engenharia especializada para a execução de obras de pavimentação com paralelepípedos em diversos logradouros nos distritos do município de Juazeiro/BA.

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 16 de janeiro de 2026 a 23 de fevereiro de 2026	Medição Nº:	1ª
ASSINATURA DO CONTRATO: 09 de janeiro de 2026	Realizado:	14,79%
CONTRATO Nº 592-2025	Valor da medição:	R\$ 836.464,63



Empresa Contratada: M A EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 31.325.469/0001-24

PLANILHA DE MEDIÇÃO

Item	Fonte	Código	Descrição	Uni	Quant	CONTRATO Nº 592-2025			ANTERIOR		PERÍODO ATUAL		ACUMULADO		%
						Custo sem BDI (R\$)	Custo com BDI (R\$)	Preço Total (R\$)	Quant	VALOR	Quant	VALOR	Quant	VALOR	
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS EM PARALELEPÍPEDO EM DIVERSOS LOGRADOUROS NOS DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO-BA								5.654.982,06				836.464,63		836.464,63	14,79%
1.0			PAVIMENTAÇÃO DE VIAS EM PARALELEPÍPEDO EM DIVERSOS LOGRADOUROS					5.654.982,06				836.464,63		836.464,63	14,79%
1.1			SERVIÇOS PRELIMINARES					250.729,57				38.726,61		38.726,61	15,45%
1.1.1			CANTEIRO DE OBRAS					81.056,64				13.496,38		13.496,38	16,65%
1.1.1.1	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	80,00	400,65	489,63	39.170,40	-	-	24,00	11.751,12	24,00	11.751,12	30,00%
1.1.1.2	ORSE-I	4298	ALUGUEL DE CONTAINER - ESCRITÓRIO COM BANHEIRO - 6,20 X 2,40M, EQUIPADO COM A R CONDICIONADO	mês	24,00	1.428,08	1.745,26	41.886,24	-	-	1,00	1.745,26	1,00	1.745,26	4,11%
1.1.2			ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA					149.516,08				24.270,38		24.270,38	16,21%
1.1.2.1	ORSE	9164	LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA COM NIVELAMENTO DE SEÇÕES TRANSVERSAIS DE SERVIÇOS DE TER RAPLENAGEM, INCLUSIVE CONFERÊNCIAS	m	7.000,00	4,26	5,21	36.470,00	-	-	1.449,00	7.549,29	1.449,00	7.549,29	20,70%
1.1.2.2	SINAPI	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	616,00	111,59	136,37	84.003,92	-	-	82,19	11.208,25	82,19	11.208,25	13,30%
1.1.2.3	ORSE	9345	LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIMÉTRICO DE RUA (VIA PÚBLICA) E SEMI - CADASTRO DE IMÓVEIS	m	7.000,00	2,60	3,18	22.260,00	-	-	1.449,00	4.607,82	1.449,00	4.607,82	20,70%
1.1.2.4	SINAPI	88253	AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	308,00	18,02	22,02	6.782,16	-	-	41,10	905,02	41,10	905,02	13,34%
1.1.3			ENSAIOS					20.156,85				959,85		959,85	4,76%
1.1.3.1	ORSE-I	6720	ENSAIO - ÍNDICE DE SUPORTE CALIFÓRNIA - CBR	uni	21,00	267,77	327,24	6.872,04	-	-	1,00	327,24	1,00	327,24	4,76%
1.1.3.2	ORSE	4685	ENSAIO - COMPACTAÇÃO PROCTOR NORMAL COM REUSO DE MATERIAL (6 PONTOS)	uni	21,00	205,29	250,88	5.268,48	-	-	1,00	250,88	1,00	250,88	3,80%
1.1.3.3	ORSE	4683	ENSAIO - LIMITE DE LIQUIDEZ	uni	21,00	156,16	190,84	4.007,64	-	-	1,00	190,84	1,00	190,84	2,76%
1.1.3.4	ORSE	4684	ENSAIO - LIMITE DE PLASTICIDADE	uni	21,00	156,20	190,89	4.008,69	-	-	1,00	190,89	1,00	190,89	2,76%
1.2			REGULARIZAÇÃO DA VIA					1.026.379,20				149.235,78		149.235,78	14,54%
1.2.0.1	SINAPI	101131	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 2ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020	m³	18.480,00	14,82	18,11	334.672,80	-	-	2.614,40	47.346,78	2.614,40	47.346,78	14,41%
1.2.0.2	SINAPI	105598	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	m²	46.200,00	1,83	2,24	103.488,00	-	-	8.336,00	18.672,64	8.336,00	18.672,64	18,13%
1.2.0.3	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	m³xkm	110.880,00	2,27	2,77	307.137,60	-	-	15.686,40	43.451,33	15.686,40	43.451,33	14,33%
1.2.0.4	SINAPI	101767	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE COM MISTURA DE SOLOS EM PISTA - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	m³	4.620,00	29,07	35,53	164.148,60	-	-	653,60	23.222,41	653,60	23.222,41	14,14%
1.2.0.5	ORSE	11726	MATERIAL PARA BASE, CBR>60, ADQUIRIDO SOLTO NA JAZIDA, INCLUSIVE LIMPEZA DA ÁREA E CARGA, EXCLUSIVE TRANSPORTE	m³	4.620,00	20,71	25,31	116.932,20	-	-	653,60	16.542,62	653,60	16.542,62	14,14%

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ AMARO DE OLIVEIRA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://www.sigatras.com.br/assinaturas/assinatura/66E1-5B2E-0211-1A86



