

BM - BOLETIM DE MEDIÇÃO
Empreitada Preço Unitário

Grau de Sigilo
#PUBLICO

CONVENENTE/COMPROMISSÁRIO/CONTRATADO PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO		MUNICÍPIO / UF JUAZEIRO/BA	LOCALIDADE / ENDEREÇO DIVERSOS LOGRADOUROS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES DE PRÉDIOS
Nº CTEF 341-2025	EMPRESA EXECUTORA PROJETAJ EMPREENDIMENTOS LTDA	CNPJ 25.204.592/0001-94	OBJETO DO CTEF EXECUÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS E	
				INÍCIO DA OBRA 14/08/2025

Realizado Acumulado: 100,00%

Período: 14/08/2025 a 12/09/2025

Medição: 01

Número de linhas do BM: 395

Orçamento Contratado					Evolução Física (Qtde.)			Evolução Financeira (R\$)			
Item	Discriminação	Unid.	Qtde.	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo Período
TOTAL:					431.235,70	-	-	-	-	431.235,70	431.235,70
	ADMINISTRAÇÃO LOCAL				70.788,29	-	-	-	-	70.788,29	70.788,29
	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	220,00	125,50	27.610,00	-	220,00	220,00	-	27.610,00	27.610,00
	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	1,00	9.527,28	9.527,28	-	1,00	1,00	-	9.527,28	9.527,28
	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	1,00	7.014,45	7.014,45	-	1,00	1,00	-	7.014,45	7.014,45
	AUXILIAR DE ESCRITÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	1,00	3.736,74	3.736,74	-	1,00	1,00	-	3.736,74	3.736,74
	AUXILIAR TÉCNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA (MENSALISTA)	MES	1,00	7.416,62	7.416,62	-	1,00	1,00	-	7.416,62	7.416,62
	CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/2015	CHP	160,00	96,77	15.483,20	-	160,00	160,00	-	15.483,20	15.483,20
	RAMPA DE ACESSO DAS BARCAS				73.241,16	-	-	-	-	73.241,16	73.241,16
	PISO				43.281,02	-	-	-	-	43.281,02	43.281,02
	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	144,00	4,95	712,80	-	144,00	144,00	-	712,80	712,80
	TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIÂMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	M2	140,00	31,86	4.460,40	-	140,00	140,00	-	4.460,40	4.460,40
	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	16,98	1.190,97	20.222,67	-	16,98	16,98	-	20.222,67	20.222,67
	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	M2	9,63	172,89	1.664,93	-	9,63	9,63	-	1.664,93	1.664,93
	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_01/2024	M3	17,28	938,67	16.220,22	-	17,28	17,28	-	16.220,22	16.220,22
	GUARDA-CORPO				18.456,97	-	-	-	-	18.456,97	18.456,97
	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	0,58	99,71	57,83	-	0,58	0,58	-	57,83	57,83
	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	0,56	31,94	17,89	-	0,56	0,56	-	17,89	17,89
	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019 PS	M	25,00	735,25	18.381,25	-	25,00	25,00	-	18.381,25	18.381,25
	PINTURA				1.172,49	-	-	-	-	1.172,49	1.172,49

Orçamento Contratado						Evolução Física (Qtde.)			Evolução Financeira (R\$)		
Item	Discriminação	Unid.	Qtde.	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo Período
	PINTURA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE SEGURANÇA, FAIXAS AMARELA E PRETA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS. AF_05/2021	M2	5,25	99,31	521,38	-	5,25	5,25	-	521,38	521,38
	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE	M2	17,70	27,65	489,41	-	17,70	17,70	-	489,41	489,41
	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	70,00	2,31	161,70	-	70,00	70,00	-	161,70	161,70
	LIMPEZA E BOTA FORA	-	-	-	10.330,68	-	-	-	-	10.330,68	10.330,68
	TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 60 L, DE MASSA/GRANEL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2019	M3XKM	6,00	1.721,78	10.330,68	-	6,00	6,00	-	10.330,68	10.330,68
	PRÉDIO PÚBLICO - RUA CANADÁ, N 46	-	-	-	23.796,49	-	-	-	-	23.796,49	23.796,49
	SERVIÇOS PRELIMINARES	-	-	-	3.840,82	-	-	-	-	3.840,82	3.840,82
	LIMPEZA GERAL	M2	186,30	2,31	430,35	-	186,30	186,30	-	430,35	430,35
	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA OU CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, PROFUNDIDADE AT É 1,50M	M3	18,89	99,71	1.883,52	-	18,89	18,89	-	1.883,52	1.883,52
	REGULARIZAÇÃO MANUAL	M2	16,45	4,95	81,43	-	16,45	16,45	-	81,43	81,43
	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	M3	1,68	574,38	964,96	-	1,68	1,68	-	964,96	964,96
	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	M3	18,89	25,44	480,56	-	18,89	18,89	-	480,56	480,56
	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	-	-	-	5.056,09	-	-	-	-	5.056,09	5.056,09
	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO OU LADRILHO	M2	20,55	237,71	4.884,94	-	20,55	20,55	-	4.884,94	4.884,94
	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	0,72	237,71	171,15	-	0,72	0,72	-	171,15	171,15
	INSTALAÇÃO DE ESGOTO	-	-	-	1.193,56	-	-	-	-	1.193,56	1.193,56
	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	M	7,79	9,90	77,12	-	7,79	7,79	-	77,12	77,12
	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	M	16,11	13,72	221,03	-	16,11	16,11	-	221,03	221,03
	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	2,00	2,81	5,62	-	2,00	2,00	-	5,62	5,62
	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	2,00	7,65	15,30	-	2,00	2,00	-	15,30	15,30
	LÚVA DE CORRER DE PVC JE, D= 100MM	UN	3,00	41,54	124,62	-	3,00	3,00	-	124,62	124,62
	ANEL DE BORRACHA P/ TUBO OU CONEXÃO DE PVC JE, D= 50MM	UN	4,00	3,13	12,52	-	4,00	4,00	-	12,52	12,52
	ANEL DE BORRACHA P/ TUBO OU CONEXÃO DE PVC JE, D= 100MM	UN	6,00	4,42	26,52	-	6,00	6,00	-	26,52	26,52
	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, BISNAGA COM 75 GR	UN	1,00	9,36	9,36	-	1,00	1,00	-	9,36	9,36
	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC JUNTA ELÁSTICA, PONTA E BOLSA DIAM. = 50 MM	M	7,79	29,18	227,31	-	7,79	7,79	-	227,31	227,31
	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC JUNTA ELÁSTICA, PONTA E BOLSA DIAM. = 100 MM	M	18,35	25,84	474,16	-	18,35	18,35	-	474,16	474,16
	INSTALAÇÃO DE ÁGUA FRIA	-	-	-	4.111,39	-	-	-	-	4.111,39	4.111,39
	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	M	10,23	9,18	93,91	-	10,23	10,23	-	93,91	93,91
	JOELHO PVC, SOLDAVEL COM ROSCA, 90 GRAUS, 32 MM X 3/4", COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	3,00	13,09	39,27	-	3,00	3,00	-	39,27	39,27
	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	4,00	2,48	9,92	-	4,00	4,00	-	9,92	9,92
	TORNEIRA PLASTICA PARA TANQUE 1/2" OU 3/4" COM BICO PARA MANGUEIRA	UN	3,00	18,01	54,03	-	3,00	3,00	-	54,03	54,03



Orçamento Contratado						Evolução Física (Qtde.)			Evolução Financeira (R\$)		
Item	Discriminação	Unid.	Qtde.	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo Período
	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	UN	1,00	3,86	3,86	-	1,00	1,00	-	3,86	3,86
	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	80,00	33,56	2.684,80	-	80,00	80,00	-	2.684,80	2.684,80
	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	H	80,00	15,32	1.225,60	-	80,00	80,00	-	1.225,60	1.225,60
	TOMADAS	-	-	-	1.076,06	-	-	-	-	1.076,06	1.076,06
	TOMADA 2P + T, ABNT, DE SOBREPOR, 10 A	UN	4,00	11,33	45,32	-	4,00	4,00	-	45,32	45,32
	FIO FLEXIVEL 2 X 2,5MM²	M	20,00	5,13	102,60	-	20,00	20,00	-	102,60	102,60
	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16,00	34,90	558,40	-	16,00	16,00	-	558,40	558,40
	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	14,00	26,41	369,74	-	14,00	14,00	-	369,74	369,74
	LÂMPADAS	-	-	-	186,96	-	-	-	-	186,96	186,96
	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	12,00	15,58	186,96	-	12,00	12,00	-	186,96	186,96
	PINTURA INTERNA	-	-	-	835,48	-	-	-	-	835,48	835,48
	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021	M2	57,84	2,38	137,66	-	57,84	57,84	-	137,66	137,66
	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	40,09	11,19	448,61	-	40,09	40,09	-	448,61	448,61
	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	17,75	14,04	249,21	-	17,75	17,75	-	249,21	249,21
	PINTURA SALA	-	-	-	773,19	-	-	-	-	773,19	773,19
	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021	M2	53,12	2,38	126,43	-	53,12	53,12	-	126,43	126,43
	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	34,75	11,19	388,85	-	34,75	34,75	-	388,85	388,85
	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	18,37	14,04	257,91	-	18,37	18,37	-	257,91	257,91
	PINTURA DISPENSA	-	-	-	785,10	-	-	-	-	785,10	785,10
	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021	M2	54,47	2,38	129,64	-	54,47	54,47	-	129,64	129,64
	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	38,35	11,19	429,14	-	38,35	38,35	-	429,14	429,14
	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	16,12	14,04	226,32	-	16,12	16,12	-	226,32	226,32
	RETELHAMENTO	-	-	-	5.179,88	-	-	-	-	5.179,88	5.179,88
	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	254,79	20,33	5.179,88	-	254,79	254,79	-	5.179,88	5.179,88
	BOTA FORA DE ENTULHO	-	-	-	757,96	-	-	-	-	757,96	757,96
	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	14,08	11,26	158,54	-	14,08	14,08	-	158,54	158,54
	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	422,13	1,42	599,42	-	422,13	422,13	-	599,42	599,42
	PRÉDIO PÚBLICO - RUA BARTOLOMEU RIBEIRO GRANJA, S/N	-	-	-	12.606,00	-	-	-	-	12.606,00	12.606,00
	PISO	-	-	-	12.106,80	-	-	-	-	12.106,80	12.106,80
	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	M2	120,00	100,89	12.106,80	-	120,00	120,00	-	12.106,80	12.106,80
	LIMPEZA FINAL	-	-	-	499,20	-	-	-	-	499,20	499,20



Orçamento Contratado						Evolução Física (Qtde.)			Evolução Financeira (R\$)		
Item	Discriminação	Unid.	Qtde.	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo Período
	LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019	M2	120,00	4,16	499,20	-	120,00	120,00	-	499,20	499,20
	PRÉDIO PÚBLICO - AV. PAULO RIOS CAMPELO, S/N	-	-	-	86.917,98	-	-	-	-	86.917,98	86.917,98
	MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÃO	-	-	-	706,63	-	-	-	-	706,63	706,63
	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_01/2024	M3	5,50	112,10	616,55	-	5,50	5,50	-	616,55	616,55
	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	11,00	7,68	84,48	-	11,00	11,00	-	84,48	84,48
	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	M3	0,22	25,44	5,60	-	0,22	0,22	-	5,60	5,60
	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA EMBUTIR PILAR	-	-	-	411,56	-	-	-	-	411,56	411,56
	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	5,28	67,53	356,56	-	5,28	5,28	-	356,56	356,56
	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	15,58	3,53	55,00	-	15,58	15,58	-	55,00	55,00
	LASTRO DE CONCRETO MAGRO	-	-	-	556,93	-	-	-	-	556,93	556,93
	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	M2	11,00	50,63	556,93	-	11,00	11,00	-	556,93	556,93
	FUNDAÇÃO - FÔRMA, ARMADURA E CONCRETO	-	-	-	26.826,50	-	-	-	-	26.826,50	26.826,50
	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	47,52	164,12	7.798,98	-	47,52	47,52	-	7.798,98	7.798,98
	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	633,60	17,55	11.119,68	-	633,60	633,60	-	11.119,68	11.119,68
	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	8,52	928,15	7.907,84	-	8,52	8,52	-	7.907,84	7.907,84
	ESTRUTURA (PILAR E CINTAMENTO) - FÔRMA, ARMADURA E CONCRETO	-	-	-	38.720,56	-	-	-	-	38.720,56	38.720,56
	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020	M2	61,25	234,34	14.353,33	-	61,25	61,25	-	14.353,33	14.353,33
	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020	M2	56,12	172,70	9.691,92	-	56,12	56,12	-	9.691,92	9.691,92
	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	254,13	16,31	4.144,86	-	254,13	254,13	-	4.144,86	4.144,86
	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	222,94	15,27	3.404,29	-	222,94	222,94	-	3.404,29	3.404,29
	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	2,15	1.170,75	2.517,11	-	2,15	2,15	-	2.517,11	2.517,11
	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	3,87	1.190,97	4.609,05	-	3,87	3,87	-	4.609,05	4.609,05
	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCO CERÂMICO - MURO	-	-	-	2.149,80	-	-	-	-	2.149,80	2.149,80



Orçamento Contratado						Evolução Física (Qtde.)			Evolução Financeira (R\$)		
Item	Discriminação	Unid.	Qtde.	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo Período
	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	15,00	143,32	2.149,80	-	15,00	15,00	-	2.149,80	2.149,80
	TELHA CERÂMICA	-	-	-	5.791,88	-	-	-	-	5.791,88	5.791,88
	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSIVE IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	105,59	20,33	2.146,64	-	105,59	105,59	-	2.146,64	2.146,64
	EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_07/2019	M	20,15	33,62	677,44	-	20,15	20,15	-	677,44	677,44
	CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	18,14	38,60	700,20	-	18,14	18,14	-	700,20	700,20
	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	40,00	56,69	2.267,60	-	40,00	40,00	-	2.267,60	2.267,60
	BOTA FORA - ENTULHO	-	-	-	9.091,00	-	-	-	-	9.091,00	9.091,00
	TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 60 L, DE MASSA/GRANEL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2019	M3XKM	5,28	1.721,78	9.091,00	-	5,28	5,28	-	9.091,00	9.091,00
	TAMPA DE CONCRETO ARMADO PARA FOSSA SÉPTICA	-	-	-	785,56	-	-	-	-	785,56	785,56
	TAMPA DE CONCRETO ARMADO PARA FOSSA, D = *1,35* M, E = 0,05 M	UN	1,00	308,04	308,04	-	1,00	1,00	-	308,04	308,04
	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,00	34,48	275,84	-	8,00	8,00	-	275,84	275,84
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,00	25,21	201,68	-	8,00	8,00	-	201,68	201,68
	BASE PARA CAIXA D'ÁGUA EM BLOCO CERÂMICO	-	-	-	1.877,56	-	-	-	-	1.877,56	1.877,56
	CAIBRO APARELHADO *6 X 8* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	10,75	26,95	289,71	-	10,75	10,75	-	289,71	289,71
	CAIBRO NAO APARELHADO, *6 X 8* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	14,35	25,11	360,33	-	14,35	14,35	-	360,33	360,33
	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,00	34,06	272,48	-	8,00	8,00	-	272,48	272,48
	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16,00	34,48	551,68	-	16,00	16,00	-	551,68	551,68
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16,00	25,21	403,36	-	16,00	16,00	-	403,36	403,36
	PRÉDIO PÚBLICO - RUA COPACABANA, SÃO GERALDO, 31	-	-	-	152,18	-	-	-	-	152,18	152,18
	FORRO DE GESSO	-	-	-	32,55	-	-	-	-	32,55	32,55
	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	9,22	3,53	32,55	-	9,22	9,22	-	32,55	32,55
	BOTA FORA DE ENTULHO	-	-	-	98,33	-	-	-	-	98,33	98,33
	SACO DE RAFIA PARA ENTULHO, NOVO, LISO (SEM CLICHE), *60 X 90* CM	UN	10,00	3,96	39,60	-	10,00	10,00	-	39,60	39,60
	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	0,50	11,26	5,63	-	0,50	0,50	-	5,63	5,63
	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	15,00	3,54	53,10	-	15,00	15,00	-	53,10	53,10
	LIMPEZA FINAL DE OBRA	-	-	-	21,30	-	-	-	-	21,30	21,30
	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	9,22	2,31	21,30	-	9,22	9,22	-	21,30	21,30
	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS	-	-	-	113.919,87	-	-	-	-	113.919,87	113.919,87

Orçamento Contratado						Evolução Física (Qtde.)			Evolução Financeira (R\$)		
Item	Discriminação	Unid.	Qtde.	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo Período
	PLACA IDENTIFICAÇÃO	-	-	-	5.774,85	-	-	-	-	5.774,85	5.774,85
	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)	M2	7,50	448,86	3.366,45	-	7,50	7,50	-	3.366,45	3.366,45
	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	40,00	34,23	1.369,20	-	40,00	40,00	-	1.369,20	1.369,20
	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	40,00	25,98	1.039,20	-	40,00	40,00	-	1.039,20	1.039,20
	AR-CONDICIONADO	-	-	-	8.096,00	-	-	-	-	8.096,00	8.096,00
	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	110,00	73,60	8.096,00	-	110,00	110,00	-	8.096,00	8.096,00
	PLOTAGEM DA FACHADA	-	-	-	500,76	-	-	-	-	500,76	500,76
	PELICULA REFLETIVA, GT 7 ANOS PARA SINALIZAÇÃO VERTICAL	M2	12,00	41,73	500,76	-	12,00	12,00	-	500,76	500,76
	PINTURA INTERNA	-	-	-	42.837,71	-	-	-	-	42.837,71	42.837,71
	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	595,63	4,81	2.864,98	-	595,63	595,63	-	2.864,98	2.864,98
	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	595,63	20,48	12.198,50	-	595,63	595,63	-	12.198,50	12.198,50
	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021	M2	595,63	2,38	1.417,60	-	595,63	595,63	-	1.417,60	1.417,60
	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES INTERNAS DA SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS CORES. AF_03/2024	M2	595,63	44,25	26.356,63	-	595,63	595,63	-	26.356,63	26.356,63
	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO	-	-	-	708,34	-	-	-	-	708,34	708,34
	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	569,46	569,46	-	1,00	1,00	-	569,46	569,46
	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	8,00	17,36	138,88	-	8,00	8,00	-	138,88	138,88
	CABOS (CONDUTORES)	-	-	-	36.978,86	-	-	-	-	36.978,86	36.978,86
	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE ATÉ 2,5 MM², DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	265,45	0,47	124,76	-	265,45	265,45	-	124,76	124,76
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	3.600,00	7,94	28.584,00	-	3.600,00	3.600,00	-	28.584,00	28.584,00
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA EM PVC 250X100X3000MM	M	90,00	91,89	8.270,10	-	90,00	90,00	-	8.270,10	8.270,10
	TOMADAS	-	-	-	7.510,49	-	-	-	-	7.510,49	7.510,49
	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	95,00	0,79	75,05	-	95,00	95,00	-	75,05	75,05
	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	95,00	38,92	3.697,40	-	95,00	95,00	-	3.697,40	3.697,40
	CABO DE REDE, PAR TRANCADO UTP, 4 PARES, CATEGORIA 6 (CAT 6), ISOLAMENTO PVC (LSZH)	M	400,00	8,41	3.364,00	-	400,00	400,00	-	3.364,00	3.364,00
	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	12,00	31,17	374,04	-	12,00	12,00	-	374,04	374,04
	TELHA CERÂMICA	-	-	-	5.662,93	-	-	-	-	5.662,93	5.662,93



Orçamento Contratado						Evolução Física (Qtde.)			Evolução Financeira (R\$)		
Item	Discriminação	Unid.	Qtde.	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo Período
	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM MAIS DE DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	205,85	27,51	5.662,93	-	205,85	205,85	-	5.662,93	5.662,93
	CALHA	-	-	-	2.354,94	-	-	-	-	2.354,94	2.354,94
	CALHA / PERFIL PLUVIAL DE PVC, DIAMETRO ENTRE *119 E 170* MM, COMPRIMENTO DE 3 M, PARA DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL	UN	6,00	153,73	922,38	-	6,00	6,00	-	922,38	922,38
	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	24,00	34,48	827,52	-	24,00	24,00	-	827,52	827,52
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	24,00	25,21	605,04	-	24,00	24,00	-	605,04	605,04
	IMPERMEABILIZAÇÃO	-	-	-	916,20	-	-	-	-	916,20	916,20
	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023	M2	6,00	152,70	916,20	-	6,00	6,00	-	916,20	916,20
	LIMPEZA GERAL	-	-	-	2.578,79	-	-	-	-	2.578,79	2.578,79
	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	1.116,36	2,31	2.578,79	-	1.116,36	1.116,36	-	2.578,79	2.578,79
	PRÉDIO PÚBLICO - AV. RAUL ALVES, SANTO ANTÔNIO, S/N	-	-	-	4.628,90	-	-	-	-	4.628,90	4.628,90
	SERVIÇOS PRELIMINARES	-	-	-	494,34	-	-	-	-	494,34	494,34
	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	0,12	99,71	11,97	-	0,12	0,12	-	11,97	11,97
	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	1,17	67,53	79,01	-	1,17	1,17	-	79,01	79,01
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16,00	25,21	403,36	-	16,00	16,00	-	403,36	403,36
	TELHA TAPUME	-	-	-	4.134,56	-	-	-	-	4.134,56	4.134,56
	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024	M2	37,80	109,38	4.134,56	-	37,80	37,80	-	4.134,56	4.134,56
	ADEQUAÇÃO DA FEIRA DO ALTO DO ALENCAR	-	-	-	45.184,83	-	-	-	-	45.184,83	45.184,83
	DEMOLIÇÕES	-	-	-	4.348,56	-	-	-	-	4.348,56	4.348,56
	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	15,46	237,71	3.675,00	-	15,46	15,46	-	3.675,00	3.675,00
	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	20,10	11,26	226,33	-	20,10	20,10	-	226,33	226,33
	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	100,50	4,45	447,23	-	100,50	100,50	-	447,23	447,23
	PISOS INTERNOS E EXTERNOS	-	-	-	38.426,09	-	-	-	-	38.426,09	38.426,09
	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C25, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_03/2023	M3	37,25	930,88	34.675,28	-	37,25	37,25	-	34.675,28	34.675,28
	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	88,40	42,43	3.750,81	-	88,40	88,40	-	3.750,81	3.750,81
	PINTURA	-	-	-	269,10	-	-	-	-	269,10	269,10
	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	17,60	15,29	269,10	-	17,60	17,60	-	269,10	269,10
	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	-	-	-	2.141,08	-	-	-	-	2.141,08	2.141,08
	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	49,56	40,67	2.015,61	-	49,56	49,56	-	2.015,61	2.015,61
	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	4,30	29,18	125,47	-	4,30	4,30	-	125,47	125,47



Orçamento Contratado					Evolução Física (Qtde.)			Evolução Financeira (R\$)			
Item	Discriminação	Unid.	Qtde.	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo Período
Obs:											
Obs 2:	Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Preço unitário; Preço total; Medição.										

Juazeiro/BA, 23 de setembro de 2025

Local e Data

Resp. Técnico Fiscalização:

CREA/CAU:

ART/RRT:

