

CONTRATANTE			PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO				VALOR DO CONTRATO				R\$		2.091.600,00				 JUAZEIRO PRESENTE NO FUTURO DO OESTE							
CONTRATADA			CONSTRUTORA LUMAX LTDA				VALOR MEDIDO NO PERÍODO				R\$		140.602,00		BDI				15,62%					
OBRA			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE USINAGEM ASFÁLTICA PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO-BA PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.				ADITIVO						DATA		11/09/2025									
LOCAL			JUAZEIRO - BA				VALOR COM ADITIVO								BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº		02							
DATA DA O.S.			05/08/2025				DATA BASE DA PLANILHA				SINAPI 11/2024				PERÍODO DA MEDIÇÃO		21/08/2025 a 09/09/2025							
CONTRATO: 321/2025										ACUMULADO ANTERIOR		EXECUTADO NO PERÍODO		ACUMULADO TOTAL		SALDO CONTRATUAL								
ITEM	CÓDIGO		DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS				UNID	QUANT TOTAL	PREÇO UNIT. (R\$)	VALOR TOTAL	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR						
1			SERVIÇO						R\$	2.091.600,00		R\$	199.864,00		R\$	140.602,00		R\$	340.466,00		R\$	1.751.134,00		
1.1	34770	SINAPI	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA,PADRAO DNIT, FAIXA C. COM CAP 30/45 - AQUISICAO POSTO USINA.				T	3600,00	R\$	581,00	R\$	2.091.600,00	344,00	R\$	199.864,00	242,00	R\$	140.602,00	586,00	R\$	340.466,00	3.014,00	R\$	1.751.134,00
TOTAIS											2.091.600,00		199.864,00		140.602,00		340.466,00		1.751.134,00					

 Documento assinado digitalmente
WILLIAN DE OLIVEIRA SANTOS
Data: 11/09/2025 08:54:19-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

Assinado por 2 pessoas: WILLIAN DE OLIVEIRA SANTOS e MARIO DOS SANTOS SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://juazeiro.1doc.com.br/verificacao/D6F7-76D7-63B1-6AAA> e informe o código D6F7-76D7-63B1-6AAA



PREFEITURA
JUAZEIRO
PRESENTE NO FUTURO DA GENTE

Secretaria de
Obras Estruturantes

MEMÓRIA DE CÁLCULO

CONTRATO: 321/2025

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE
USINAGEM ASFÁLTICA PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO-BA PELO PERÍODO DE 12 (DOZE)
MESES.

LOCAL: JUAZEIRO - BA

BM: 02

PERÍODO: 21/08/2025 a 09/09/2025

ITEM	CÓDIGO	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO SERVIÇO P/ AMBIENTE	COMPR.	LARGURA	PROF./ ALT.	TAXA	TOTAL	UND.
1	SERVIÇO								
1.1	34770	SINAPI	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, PADRÃO DNIT, FAIXA C, COM CAP 30/45 - AQUISIÇÃO POSTO USINA.						
BM 02			21/ago				23,00	23,00	
BM 02			27/ago				27,00	27,00	
BM 02			29/ago				27,00	27,00	
BM 02			30/ago				22,00	22,00	
BM 02			01/set				24,00	24,00	
BM 02			02/set				26,00	26,00	
BM 02			03/set				26,00	26,00	
BM 02			04/set				27,00	27,00	
BM 02			05/set				20,00	20,00	
BM 02			09/set				20,00	20,00	
TOTAL								242,00	T

