



**JUAZEIRO**  
PRESENTES NO FUTURO DA CUSTÓIA

Secretaria de  
Obras Estruturantes

**BM - BOLETIM DE MEDIÇÃO**  
Empreitada Preço Unitário

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

<b>CONVENENTE/COMPROMISSÁRIO/CONTRATADO</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO		<b>MUNICÍPIO / UF</b> JUAZEIRO/BA	<b>LOCALIDADE / ENDEREÇO</b> DIVERSOS LOGRADOUROS	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES DE PRÉDIOS
<b>Nº CTEF</b> 341-2025	<b>EMPRESA EXECUTORA</b> PROJETAJ EMPREENDIMENTOS LTDA	<b>CNPJ</b> 25.204.592/0001-94	<b>OBJETO DO CTEF</b> EXECUÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS E	<b>INÍCIO DA OBRA</b> 14/08/2025

Realizado Acumulado: 36,46%

Período: 13/09/2025 à 13/11/2025

Medição: 02

Número de linhas do BM: 584

Orçamento Contratado					Evolução Física (Qtde.)			Evolução Financeira (R\$)			
Item	Discriminação	Unid.	Qtde.	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo Período
<b>TOTAL:</b>					<b>2.692.497,57</b>	-	-	-	<b>435.134,10</b>	<b>546.672,66</b>	<b>981.806,76</b>
	<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>				<b>561.749,28</b>	-	-	-	<b>74.686,69</b>	<b>58.190,69</b>	<b>132.877,38</b>
	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	500,00	143,22	71.610,00	220,00	180,00	400,00	31.508,40	25.779,60	57.288,00
	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	500,00	125,50	62.750,00	-	-	-	-	-	-
	ARQUITETO DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	500,00	135,55	67.775,00	-	-	-	-	-	-
	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	12,00	9.527,28	114.327,36	1,00	1,00	2,00	9.527,28	9.527,28	19.054,56
	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	12,00	7.014,45	84.173,40	1,00	1,00	2,00	7.014,45	7.014,45	14.028,90
	AUXILIAR DE ESCRITÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	12,00	3.736,74	44.840,88	1,00	1,00	2,00	3.736,74	3.736,74	7.473,48
	AUXILIAR TÉCNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA (MENSALISTA)	MES	12,00	7.416,62	88.999,44	1,00	1,00	2,00	7.416,62	7.416,62	14.833,24
	MOTORISTA DE CARRO DE PASSEIO (HORISTA)	H	500,00	23,58	11.790,00	-	200,00	200,00	-	4.716,00	4.716,00
	<b>PRÉDIO PÚBLICA - RUA CANADÁ, S/N, JUAZEIRO-BA</b>	-	-	-	<b>25.053,78</b>	-	-	-	<b>23.796,49</b>	<b>1.257,29</b>	<b>25.053,78</b>
	<b>CAIXA DE GORDURA</b>	-	-	-	<b>1.257,29</b>	-	-	-	-	<b>1.257,29</b>	<b>1.257,29</b>
	CAIXA DE GORDURA ESPECIAL (CAPACIDADE: 312 L - PARA ATÉ 146 PESSOAS SERVIDAS NO PICO), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X1,2 M, ALTURA INTERNA = 1 M. AF 12/2020	UN	1,00	1.257,29	1.257,29	-	1,00	1,00	-	1.257,29	1.257,29
	<b>PRÉDIO PÚBLICA - AV. PAULO RIOS CAMPELO, S/N, JUAZEIRO-BA</b>	-	-	-	<b>291.151,04</b>	-	-	-	<b>86.917,98</b>	<b>28.495,86</b>	<b>115.413,84</b>
	<b>REVESTIMENTOS - CHAPISCO, EMBOÇO E REBOCO - MURO</b>	-	-	-	<b>43.839,76</b>	-	-	-	-	<b>28.495,86</b>	<b>28.495,86</b>
	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 10/2022	M2	396,35	8,67	3.436,35	-	257,62	257,62	-	2.233,57	2.233,57
	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF 08/2022	M2	792,69	50,97	40.403,41	-	515,25	515,25	-	26.262,29	26.262,29
	<b>ADEQUAÇÃO DA FEIRA DO ALTO DO ALENCAR</b>	-	-	-	<b>149.077,63</b>	-	-	-	<b>45.184,83</b>	<b>23.372,44</b>	<b>68.557,27</b>
	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>	-	-	-	<b>87.086,80</b>	-	-	-	-	<b>23.372,44</b>	<b>23.372,44</b>
	<b>QUADRA GERAL DE BAIXA TENSÃO</b>	-	-	-	<b>23.372,44</b>	-	-	-	-	<b>23.372,44</b>	<b>23.372,44</b>
	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2023	UN	47,00	108,03	5.077,41	-	47,00	47,00	-	5.077,41	5.077,41



Orçamento Contratado						Evolução Física (Qtde.)			Evolução Financeira (R\$)		
Item	Discriminação	Unid.	Qtde.	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo Período
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	38,00	45,54	1.730,52	-	38,00	38,00	-	1.730,52	1.730,52
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	42,00	91,53	3.844,26	-	42,00	42,00	-	3.844,26	3.844,26
	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	12,00	13,33	159,96	-	12,00	12,00	-	159,96	159,96
	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	8,00	14,09	112,72	-	8,00	8,00	-	112,72	112,72
	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4,00	25,07	100,28	-	4,00	4,00	-	100,28	100,28
	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,00	485,63	1.456,89	-	3,00	3,00	-	1.456,89	1.456,89
	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 275 V, CORRENTE MÁXIMA DE *45* KA (TIPO AC)	UN	6,00	116,25	697,50	-	6,00	6,00	-	697,50	697,50
	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	181,00	14,98	2.711,38	-	181,00	181,00	-	2.711,38	2.711,38
	FITA AÇO INOX PARA CINTAR POSTE, L = 19 MM, E = 0,5 MM (ROLO DE 30M)	UN	36,00	88,29	3.178,44	-	36,00	36,00	-	3.178,44	3.178,44
	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	4,00	108,03	432,12	-	4,00	4,00	-	432,12	432,12
	INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL - IDR 4P DR 2X40A/30MA	UN	4,00	267,44	1.069,76	-	4,00	4,00	-	1.069,76	1.069,76
	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	UN	32,00	21,20	678,40	-	32,00	32,00	-	678,40	678,40
	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	569,46	1.138,92	-	2,00	2,00	-	1.138,92	1.138,92
	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	983,88	983,88	-	1,00	1,00	-	983,88	983,88
	<b>QUADRA POLIESPORTIVA DO JOÃO PAULO II</b>	-	-	-	<b>465.020,44</b>	-	-	-	-	<b>191.179,23</b>	<b>191.179,23</b>
	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>	-	-	-	<b>1.570,89</b>	-	-	-	-	<b>1.570,89</b>	<b>1.570,89</b>
	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	12,55	99,71	1.251,36	-	12,55	12,55	-	1.251,36	1.251,36
	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	M3	12,56	25,44	319,53	-	12,56	12,56	-	319,53	319,53
	<b>DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO</b>	-	-	-	<b>19.823,28</b>	-	-	-	-	<b>19.823,28</b>	<b>19.823,28</b>
	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	66,54	67,53	4.493,45	-	66,54	66,54	-	4.493,45	4.493,45
	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	1,47	270,58	397,75	-	1,47	1,47	-	397,75	397,75
	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	248,00	34,23	8.489,04	-	248,00	248,00	-	8.489,04	8.489,04
	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	248,00	25,98	6.443,04	-	248,00	248,00	-	6.443,04	6.443,04
	<b>BOTA FORA</b>	-	-	-	<b>8.098,11</b>	-	-	-	-	<b>8.098,11</b>	<b>8.098,11</b>



Orçamento Contratado						Evolução Física (Qtde.)			Evolução Financeira (R\$)		
Item	Discriminação	Unid.	Qtde.	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo Período
	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	77,73	11,26	875,24	-	77,73	77,73	-	875,24	875,24
	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2.040,36	3,54	7.222,87	-	2.040,36	2.040,36	-	7.222,87	7.222,87
	<b>REVITALIZAÇÃO DO PISO</b>	-	-	-	<b>67.246,40</b>	-	-	-	-	<b>67.246,40</b>	<b>67.246,40</b>
	ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021	M2	1.586,00	42,40	67.246,40	-	1.586,00	1.586,00	-	67.246,40	67.246,40
	<b>EUCALIPTO</b>	-	-	-	<b>109.985,81</b>	-	-	-	-	<b>3.702,64</b>	<b>3.702,64</b>
	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	M3	4,54	815,56	3.702,64	-	4,54	4,54	-	3.702,64	3.702,64
	PILAR DE MADEIRA ROLIÇA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM VERGALHÃO, DIÂMETRO DE 21 A 29 CM, APOIO ARTICULADO, COMPRIMENTO DE 3 M. AF_03/2024	M	458,10	223,49	102.380,77	-	-	-	-	-	-
	PILAR DE MADEIRA ROLIÇA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM VERGALHÃO, DIÂMETRO DE 16 A 20 CM, APOIO ARTICULADO, COMPRIMENTO DE 3 M. AF_03/2024	M	36,00	108,40	3.902,40	-	-	-	-	-	-
	<b>INSTALAÇÃO ELÉTRICA</b>	-	-	-	<b>30.328,10</b>	-	-	-	-	<b>30.328,10</b>	<b>30.328,10</b>
	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 16 MM2	M	1.738,00	17,45	30.328,10	-	1.738,00	1.738,00	-	30.328,10	30.328,10
	<b>LETREIRO</b>	-	-	-	<b>22.277,50</b>	-	-	-	-	-	-
	PINTOR DE LETREIROS (HORISTA)	H	950,00	23,45	22.277,50	-	-	-	-	-	-
	<b>REVITALIZAÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA</b>	-	-	-	<b>31.656,70</b>	-	-	-	-	-	-
	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	1.574,96	4,81	7.575,56	-	-	-	-	-	-
	PINTURA LÁTEX ACRÍLICO PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	1.574,96	15,29	24.081,14	-	-	-	-	-	-
	<b>PINTURA</b>	-	-	-	<b>56.986,74</b>	-	-	-	-	<b>33.748,44</b>	<b>33.748,44</b>
	TINTA EPOXI BASE ÁGUA PREMIUM, BRANCA	L	354,24	95,27	33.748,44	-	354,24	354,24	-	33.748,44	33.748,44
	<b>FECHAMENTO DO PARQUE INFANTIL EM EUCALIPTO</b>	-	-	-	<b>27.930,29</b>	-	-	-	-	<b>2.226,48</b>	<b>2.226,48</b>
	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	M3	2,73	815,56	2.226,48	-	2,73	2,73	-	2.226,48	2.226,48
	<b>GRADIL</b>	-	-	-	<b>24.434,89</b>	-	-	-	-	<b>24.434,89</b>	<b>24.434,89</b>
	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 1/4"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 10 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021	M2	98,29	248,60	24.434,89	-	98,29	98,29	-	24.434,89	24.434,89
	<b>PRÉDIO PÚBLICO - AV. RODOVIA LOMANTO JÚNIOR, JOÃO XXIII, JUAZEIRO/BA</b>	-	-	-	<b>789.872,32</b>	-	-	-	-	<b>49.862,69</b>	<b>49.862,69</b>
	<b>DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO</b>	-	-	-	<b>6.044,04</b>	-	-	-	-	<b>6.044,04</b>	<b>6.044,04</b>
	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	37,63	67,53	2.541,15	-	37,63	37,63	-	2.541,15	2.541,15
	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	964,75	3,53	3.405,57	-	964,75	964,75	-	3.405,57	3.405,57
	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	1,68	11,48	19,29	-	1,68	1,68	-	19,29	19,29
	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	2,63	29,67	78,03	-	2,63	2,63	-	78,03	78,03



Orçamento Contratado						Evolução Física (Qtde.)			Evolução Financeira (R\$)		
Item	Discriminação	Unid.	Qtde.	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo Período
	<b>BOTA FORA</b>	-		-	<b>5.851,53</b>	-	-	-	-	<b>5.851,53</b>	<b>5.851,53</b>
	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	200,54	11,26	2.258,08	-	200,54	200,54	-	2.258,08	2.258,08
	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.015,10	3,54	3.593,45	-	1.015,10	1.015,10	-	3.593,45	3.593,45
	<b>CONCRETO</b>	-		-	<b>168.968,29</b>	-	-	-	-	<b>33.798,61</b>	<b>33.798,61</b>
	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	103,49	161,91	16.756,07	-	20,70	20,70	-	3.351,54	3.351,54
	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	1.313,10	16,31	21.416,66	-	262,62	262,62	-	4.283,33	4.283,33
	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	3.779,02	15,27	57.705,64	-	755,80	755,80	-	11.541,07	11.541,07
	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	62,43	1.170,75	73.089,92	-	12,49	12,49	-	14.622,67	14.622,67
	<b>ALVENARIA</b>	-		-	<b>20.842,54</b>	-	-	-	-	<b>4.168,51</b>	<b>4.168,51</b>
	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	343,20	60,73	20.842,54	-	68,64	68,64	-	4.168,51	4.168,51
	<b>QUADRA POLIESPORTIVA - ALFAVACA</b>	-		-	<b>71.621,82</b>	-	-	-	-	<b>71.621,82</b>	<b>71.621,82</b>
	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>	-		-	<b>119,85</b>	-	-	-	-	<b>119,85</b>	<b>119,85</b>
	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024	M2	22,36	5,36	119,85	-	22,36	22,36	-	119,85	119,85
	<b>BOTA FORA</b>	-		-	<b>193,73</b>	-	-	-	-	<b>193,73</b>	<b>193,73</b>
	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	6,35	9,27	58,86	-	6,35	6,35	-	58,86	58,86
	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	38,10	3,54	134,87	-	38,10	38,10	-	134,87	134,87
	<b>PINTURA</b>	-		-	<b>69.881,89</b>	-	-	-	-	<b>69.881,89</b>	<b>69.881,89</b>
	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSIVE PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	M2	850,00	75,90	64.515,00	-	850,00	850,00	-	64.515,00	64.515,00
	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPÓXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	81,00	13,26	1.074,06	-	81,00	81,00	-	1.074,06	1.074,06
	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M2	89,48	30,82	2.757,77	-	89,48	89,48	-	2.757,77	2.757,77
	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	49,63	30,93	1.535,06	-	49,63	49,63	-	1.535,06	1.535,06
	<b>TRAVES</b>	-		-	<b>825,55</b>	-	-	-	-	<b>825,55</b>	<b>825,55</b>
	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM (1 1/2"), E = 3,00 MM, *3,48* KG/M (NBR 5580)	M	1,00	67,81	67,81	-	1,00	1,00	-	67,81	67,81



Orçamento Contratado						Evolução Física (Qtde.)			Evolução Financeira (R\$)		
Item	Discriminação	Unid.	Qtde.	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo Período
	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM (2"), E = 3,00 MM, *4,40* KG/M (NBR 5580)	M	3,12	88,48	276,06	-	3,12	3,12	-	276,06	276,06
	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,00	34,23	273,84	-	8,00	8,00	-	273,84	273,84
	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,00	25,98	207,84	-	8,00	8,00	-	207,84	207,84
	<b>TRATAMENTO DA CALÇADA</b>	-	-	-	<b>104,31</b>	-	-	-	-	<b>104,31</b>	<b>104,31</b>
	ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	0,13	802,35	104,31	-	0,13	0,13	-	104,31	104,31
	<b>REDE</b>	-	-	-	<b>275,84</b>	-	-	-	-	<b>275,84</b>	<b>275,84</b>
	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,00	34,48	275,84	-	8,00	8,00	-	275,84	275,84
	<b>LIMPEZA FINAL DE OBRA</b>	-	-	-	<b>220,65</b>	-	-	-	-	<b>220,65</b>	<b>220,65</b>
	VASSOURA 40 CM COM CABO	UN	1,00	18,97	18,97	-	1,00	1,00	-	18,97	18,97
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,00	25,21	201,68	-	8,00	8,00	-	201,68	201,68
	<b>QUADRA FUTSAL - JOÃO PAULO II</b>	-	-	-	<b>68.967,62</b>	-	-	-	-	<b>68.967,62</b>	<b>68.967,62</b>
	<b>PINTURA</b>	-	-	-	<b>67.788,86</b>	-	-	-	-	<b>67.788,86</b>	<b>67.788,86</b>
	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	M2	850,00	75,90	64.515,00	-	850,00	850,00	-	64.515,00	64.515,00
	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPÓXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	85,63	13,26	1.135,45	-	85,63	85,63	-	1.135,45	1.135,45
	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M2	34,63	30,82	1.067,30	-	34,63	34,63	-	1.067,30	1.067,30
	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	34,63	30,93	1.071,11	-	34,63	34,63	-	1.071,11	1.071,11
	<b>TRAVES</b>	-	-	-	<b>481,68</b>	-	-	-	-	<b>481,68</b>	<b>481,68</b>
	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,00	34,23	273,84	-	8,00	8,00	-	273,84	273,84
	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,00	25,98	207,84	-	8,00	8,00	-	207,84	207,84
	<b>TRATAMENTO DA CALÇADA</b>	-	-	-	<b>200,59</b>	-	-	-	-	<b>200,59</b>	<b>200,59</b>
	ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	0,25	802,35	200,59	-	0,25	0,25	-	200,59	200,59
	<b>REDE</b>	-	-	-	<b>275,84</b>	-	-	-	-	<b>275,84</b>	<b>275,84</b>
	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,00	34,48	275,84	-	8,00	8,00	-	275,84	275,84
	<b>LIMPEZA FINAL DE OBRA</b>	-	-	-	<b>220,65</b>	-	-	-	-	<b>220,65</b>	<b>220,65</b>
	VASSOURA 40 CM COM CABO	UN	1,00	18,97	18,97	-	1,00	1,00	-	18,97	18,97
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,00	25,21	201,68	-	8,00	8,00	-	201,68	201,68
	<b>CEMITÉRIO - CENTRO</b>	-	-	-	<b>45.431,79</b>	-	-	-	-	<b>45.431,79</b>	<b>45.431,79</b>
	<b>PINTURA</b>	-	-	-	<b>7.114,42</b>	-	-	-	-	<b>7.114,42</b>	<b>7.114,42</b>
	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	583,30	4,81	2.805,67	-	583,30	583,30	-	2.805,67	2.805,67
	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	134,66	30,27	4.076,16	-	134,66	134,66	-	4.076,16	4.076,16
	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	18,30	12,71	232,59	-	18,30	18,30	-	232,59	232,59
	<b>PORTÃO METÁLICO</b>	-	-	-	<b>8.359,32</b>	-	-	-	-	<b>8.359,32</b>	<b>8.359,32</b>
	GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019	M2	11,44	730,71	8.359,32	-	11,44	11,44	-	8.359,32	8.359,32
	<b>REVESTIMENTO CERÂMICO</b>	-	-	-	<b>2.809,05</b>	-	-	-	-	<b>2.809,05</b>	<b>2.809,05</b>



Orçamento Contratado						Evolução Física (Qtde.)			Evolução Financeira (R\$)		
Item	Discriminação	Unid.	Qtde.	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo Período
	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023 PE	M2	50,65	55,46	2.809,05	-	50,65	50,65	-	2.809,05	2.809,05
	<b>REVESTIMENTO</b>	-	-	-	<b>5.885,81</b>	-	-	-	-	<b>5.885,81</b>	<b>5.885,81</b>
	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M2	4,00	10,41	41,64	-	4,00	4,00	-	41,64	41,64
	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICA E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022	M2	4,00	139,28	557,12	-	4,00	4,00	-	557,12	557,12
	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021	M2	81,04	65,24	5.287,05	-	81,04	81,04	-	5.287,05	5.287,05
	<b>COBERTURA</b>	-	-	-	<b>8.410,33</b>	-	-	-	-	<b>8.410,33</b>	<b>8.410,33</b>
	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	51,10	100,29	5.124,82	-	51,10	51,10	-	5.124,82	5.124,82
	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	51,10	56,69	2.896,86	-	51,10	51,10	-	2.896,86	2.896,86
	EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_07/2019	M	11,56	33,62	388,65	-	11,56	11,56	-	388,65	388,65
	<b>INSTALAÇÃO ELÉTRICA</b>	-	-	-	<b>4.176,34</b>	-	-	-	-	<b>4.176,34</b>	<b>4.176,34</b>
	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 PA	M	37,84	22,63	856,32	-	37,84	37,84	-	856,32	856,32
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	37,84	3,53	133,58	-	37,84	37,84	-	133,58	133,58
	LUMINARIA SPOT DE SOBREPOR EM ALUMINIO COM ALETA PLÁSTICA PARA 2 LAMPADAS, BASE E27, POTENCIA MÁXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA)	UN	2,00	90,61	181,22	-	2,00	2,00	-	181,22	181,22
	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	31,17	62,34	-	2,00	2,00	-	62,34	62,34
	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	48,00	34,90	1.675,20	-	48,00	48,00	-	1.675,20	1.675,20
	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	48,00	26,41	1.267,68	-	48,00	48,00	-	1.267,68	1.267,68
	<b>FORRO</b>	-	-	-	<b>8.478,78</b>	-	-	-	-	<b>8.478,78</b>	<b>8.478,78</b>
	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023 PS	M2	105,76	80,17	8.478,78	-	105,76	105,76	-	8.478,78	8.478,78
	<b>SERVIÇOS FINAIS</b>	-	-	-	<b>197,74</b>	-	-	-	-	<b>197,74</b>	<b>197,74</b>
	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019	M2	81,04	2,44	197,74	-	81,04	81,04	-	197,74	197,74
	<b>CEMITÉRIO - JOÃO PAULO II</b>	-	-	-	<b>8.293,23</b>	-	-	-	-	<b>8.293,23</b>	<b>8.293,23</b>
	<b>PINTURA</b>	-	-	-	<b>7.327,95</b>	-	-	-	-	<b>7.327,95</b>	<b>7.327,95</b>



Orçamento Contratado						Evolução Física (Qtde.)			Evolução Financeira (R\$)		
Item	Discriminação	Unid.	Qtde.	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo Período
	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	336,54	4,81	1.618,76	-	336,54	336,54	-	1.618,76	1.618,76
	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	47,30	30,27	1.431,77	-	47,30	47,30	-	1.431,77	1.431,77
	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	336,54	12,71	4.277,42	-	336,54	336,54	-	4.277,42	4.277,42
	<b>PORTÃO METÁLICO</b>	-	-	-	<b>876,85</b>	-	-	-	-	<b>876,85</b>	<b>876,85</b>
	GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019	M2	1,20	730,71	876,85	-	1,20	1,20	-	876,85	876,85
	<b>SERVIÇOS FINAIS</b>	-	-	-	<b>88,43</b>	-	-	-	-	<b>88,43</b>	<b>88,43</b>
	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019	M2	36,24	2,44	88,43	-	36,24	36,24	-	88,43	88,43

Obs:

Obs 2: Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Preço unitário; Preço total; Medição.

Juazeiro/BA, 23 de setembro de 2025

Local e Data

Resp. Técnico Fiscalização:

CREA/CAU:

ART/RRT:

