

BM - BOLETIM DE MEDIÇÃO
Empreitada Preço Unitário

Grau de Sigilo
#PUBLICO

CONVENENTE/COMPROMISSÁRIO/CONTRATADO PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO		MUNICÍPIO / UF JUAZEIRO/BA	LOCALIDADE / ENDEREÇO DIVERSOS LOGRADOUROS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES DE PRÉDIOS
Nº CTEF 341-2025	EMPRESA EXECUTORA PROJETAJ EMPREENDIMENTOS LTDA	CNPJ 25.204.592/0001-94	OBJETO DO CTEF EXECUÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS E	
				INÍCIO DA OBRA 14/08/2025

Realizado Acumulado: **54,53%**

Período: **14/11/2025 à 31/12/2025**

Medição: **03**

Número de linhas do BM: 591

Orçamento Contratado						Evolução Física (Qtde.)			Evolução Financeira (R\$)		
Item	Discriminação	Unid.	Qtde.	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo Período
TOTAL:					2.813.813,58	-	-	-	966.323,00	567.955,51	1.534.278,51
	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS E ESPAÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE JUAZEIRO-BA					-	-	-	-	-	-
	ADMINISTRAÇÃO LOCAL				662.816,78	-	-	-	132.877,38	86.957,69	219.835,07
	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	750,00	143,22	107.415,00	400,00	180,00	580,00	57.288,00	25.779,60	83.067,60
	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	750,00	125,50	94.125,00	-	140,00	140,00	-	17.570,00	17.570,00
	ARQUITETO DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	750,00	135,55	101.662,50	-	100,00	100,00	-	13.555,00	13.555,00
	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	12,00	9.527,28	114.327,36	2,00	1,00	3,00	19.054,56	9.527,28	28.581,84
	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	12,00	7.014,45	84.173,40	2,00	1,00	3,00	14.028,90	7.014,45	21.043,35
	AUXILIAR DE ESCRITÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	12,00	3.736,74	44.840,88	2,00	1,00	3,00	7.473,48	3.736,74	11.210,22
	AUXILIAR TÉCNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA (MENSALISTA)	MES	12,00	7.416,62	88.999,44	2,00	1,00	3,00	14.833,24	7.416,62	22.249,86
	CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/2015	CHP	160,00	96,77	15.483,20	160,00	-	160,00	15.483,20	-	15.483,20
	MOTORISTA DE CARRO DE PASSEIO (HORISTA)	H	500,00	23,58	11.790,00	200,00	100,00	300,00	4.716,00	2.358,00	7.074,00
	RAMPA DE ACESSO DAS BARCAS				73.241,16	-	-	-	73.241,16	-	73.241,16
	PISO				43.281,02	-	-	-	43.281,02	-	43.281,02
	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	144,00	4,95	712,80	144,00	-	144,00	712,80	-	712,80
	TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIÂMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	M2	140,00	31,86	4.460,40	140,00	-	140,00	4.460,40	-	4.460,40
	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA-LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	16,98	1.190,97	20.222,67	16,98	-	16,98	20.222,67	-	20.222,67
	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	M2	9,63	172,89	1.664,93	9,63	-	9,63	1.664,93	-	1.664,93
	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_01/2024	M3	17,28	938,67	16.220,22	17,28	-	17,28	16.220,22	-	16.220,22
	GUARDA-CORPO				18.456,97	-	-	-	18.456,97	-	18.456,97
	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	0,58	99,71	57,83	0,58	-	0,58	57,83	-	57,83

Orçamento Contratado						Evolução Física (Qtde.)			Evolução Financeira (R\$)		
Item	Discriminação	Unid.	Qtde.	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo Período
	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	0,56	31,94	17,89	0,56	-	0,56	17,89	-	17,89
	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019 PS	M	25,00	735,25	18.381,25	25,00	-	25,00	18.381,25	-	18.381,25
	PINTURA	-	-	-	1.172,49	-	-	-	1.172,49	-	1.172,49
	PINTURA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE SEGURANÇA, FAIXAS AMARELA E PRETA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS. AF_05/2021	M2	5,25	99,31	521,38	5,25	-	5,25	521,38	-	521,38
	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 PE	M2	17,70	27,65	489,41	17,70	-	17,70	489,41	-	489,41
	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	70,00	2,31	161,70	70,00	-	70,00	161,70	-	161,70
	LIMPEZA E BOTA FORA	-	-	-	10.330,68	-	-	-	10.330,68	-	10.330,68
	TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 60 L, DE MASSA/GRANEL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2019	M3XKM	6,00	1.721,78	10.330,68	6,00	-	6,00	10.330,68	-	10.330,68
	CASA TEMPORÁRIA RESTAURANTE POPULAR	-	-	-	25.053,78	-	-	-	25.053,78	-	25.053,78
	SERVIÇOS PRELIMINARES	-	-	-	3.840,82	-	-	-	3.840,82	-	3.840,82
	LIMPEZA GERAL	M2	186,30	2,31	430,35	186,30	-	186,30	430,35	-	430,35
	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA OU CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, PROFUNDIDADE AT É 1,50M	M3	18,89	99,71	1.883,52	18,89	-	18,89	1.883,52	-	1.883,52
	REGULARIZAÇÃO MANUAL	M2	16,45	4,95	81,43	16,45	-	16,45	81,43	-	81,43
	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	M3	1,68	574,38	964,96	1,68	-	1,68	964,96	-	964,96
	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	M3	18,89	25,44	480,56	18,89	-	18,89	480,56	-	480,56
	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	-	-	-	5.056,09	-	-	-	5.056,09	-	5.056,09
	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO OU LADRILHO	M2	20,55	237,71	4.884,94	20,55	-	20,55	4.884,94	-	4.884,94
	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	0,72	237,71	171,15	0,72	-	0,72	171,15	-	171,15
	INSTALAÇÃO DE ESGOTO	-	-	-	1.193,56	-	-	-	1.193,56	-	1.193,56
	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	M	7,79	9,90	77,12	7,79	-	7,79	77,12	-	77,12
	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	M	16,11	13,72	221,03	16,11	-	16,11	221,03	-	221,03
	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	2,00	2,81	5,62	2,00	-	2,00	5,62	-	5,62
	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	2,00	7,65	15,30	2,00	-	2,00	15,30	-	15,30
	LUVA DE CORRER DE PVC JE, D= 100MM	UN	3,00	41,54	124,62	3,00	-	3,00	124,62	-	124,62
	ANEL DE BORRACHA P/ TUBO OU CONEXÃO DE PVC JE, D= 50MM	UN	4,00	3,13	12,52	4,00	-	4,00	12,52	-	12,52
	ANEL DE BORRACHA P/ TUBO OU CONEXÃO DE PVC JE, D= 100MM	UN	6,00	4,42	26,52	6,00	-	6,00	26,52	-	26,52
	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, BISNAGA COM 75 GR	UN	1,00	9,36	9,36	1,00	-	1,00	9,36	-	9,36
	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC JUNTA ELÁSTICA, PONTA E BOLSA DIAM. = 50 MM	M	7,79	29,18	227,31	7,79	-	7,79	227,31	-	227,31
	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC JUNTA ELÁSTICA, PONTA E BOLSA DIAM. = 100 MM	M	18,35	25,84	474,16	18,35	-	18,35	474,16	-	474,16
	INSTALAÇÃO DE ÁGUA FRIA	-	-	-	4.111,39	-	-	-	4.111,39	-	4.111,39



Orçamento Contratado						Evolução Física (Qtde.)			Evolução Financeira (R\$)		
Item	Discriminação	Unid.	Qtde.	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo Período
	TUBO PVC, SOLDAREL, DE 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	M	10,23	9,18	93,91	10,23	-	10,23	93,91	-	93,91
	JOELHO PVC, SOLDAREL COM ROSCA, 90 GRAUS, 32 MM X 3/4", COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	3,00	13,09	39,27	3,00	-	3,00	39,27	-	39,27
	JOELHO PVC, SOLDAREL, 90 GRAUS, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	4,00	2,48	9,92	4,00	-	4,00	9,92	-	9,92
	TORNEIRA PLASTICA PARA TANQUE 1/2" OU 3/4" COM BICO PARA MANGUEIRA	UN	3,00	18,01	54,03	3,00	-	3,00	54,03	-	54,03
	TE SOLDAREL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	UN	1,00	3,86	3,86	1,00	-	1,00	3,86	-	3,86
	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	80,00	33,56	2.684,80	80,00	-	80,00	2.684,80	-	2.684,80
	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	H	80,00	15,32	1.225,60	80,00	-	80,00	1.225,60	-	1.225,60
	CAIXA DE GORDURA	-	-	-	1.257,29	-	-	-	1.257,29	-	1.257,29
	CAIXA DE GORDURA ESPECIAL (CAPACIDADE: 312 L - PARA ATÉ 146 PESSOAS SERVIDAS NO PICO), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X1,2 M, ALTURA INTERNA = 1 M. AF 12/2020	UN	1,00	1.257,29	1.257,29	1,00	-	1,00	1.257,29	-	1.257,29
	TOMADAS	-	-	-	1.076,06	-	-	-	1.076,06	-	1.076,06
	TOMADA 2P + T, ABNT, DE SOBREPOR, 10 A	UN	4,00	11,33	45,32	4,00	-	4,00	45,32	-	45,32
	FIO FLEXIVEL 2 X 2,5MM²	M	20,00	5,13	102,60	20,00	-	20,00	102,60	-	102,60
	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16,00	34,90	558,40	16,00	-	16,00	558,40	-	558,40
	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	14,00	26,41	369,74	14,00	-	14,00	369,74	-	369,74
	LÂMPADAS	-	-	-	186,96	-	-	-	186,96	-	186,96
	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	12,00	15,58	186,96	12,00	-	12,00	186,96	-	186,96
	PISO CERÂMICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PISO EM CONCRETO SIMPLES DESEMPOLADO, FCK = 15 MPA, E = 7 CM - NÃO INCLUI FOR MAS PARA JUNTAS DE CONCRETAGEM	M2	-	95,20	-	-	-	-	-	-	-
	ASSENTAMENTO DE CERÂMICA	M2	-	120,17	-	-	-	-	-	-	-
	PINTURA INTERNA	-	-	-	835,48	-	-	-	835,48	-	835,48
	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021	M2	57,84	2,38	137,66	57,84	-	57,84	137,66	-	137,66
	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	40,09	11,19	448,61	40,09	-	40,09	448,61	-	448,61
	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	17,75	14,04	249,21	17,75	-	17,75	249,21	-	249,21
	PINTURA SALA	-	-	-	773,19	-	-	-	773,19	-	773,19
	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021	M2	53,12	2,38	126,43	53,12	-	53,12	126,43	-	126,43
	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	34,75	11,19	388,85	34,75	-	34,75	388,85	-	388,85
	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	18,37	14,04	257,91	18,37	-	18,37	257,91	-	257,91
	PINTURA DISPENSA	-	-	-	785,10	-	-	-	785,10	-	785,10
	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021	M2	54,47	2,38	129,64	54,47	-	54,47	129,64	-	129,64
	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	38,35	11,19	429,14	38,35	-	38,35	429,14	-	429,14
	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	16,12	14,04	226,32	16,12	-	16,12	226,32	-	226,32
	RETELHAMENTO	-	-	-	5.179,88	-	-	-	5.179,88	-	5.179,88



Orçamento Contratado						Evolução Física (Qtde.)			Evolução Financeira (R\$)		
Item	Discriminação	Unid.	Qtde.	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo Período
	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	254,79	20,33	5.179,88	254,79	-	254,79	5.179,88	-	5.179,88
	BOTA FORA DE ENTULHO	-	-	-	757,96	-	-	-	757,96	-	757,96
	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	14,08	11,26	158,54	14,08	-	14,08	158,54	-	158,54
	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	422,13	1,42	599,42	422,13	-	422,13	599,42	-	599,42
	LIMPEZA GERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	LIMPEZA GERAL	M2		2,31							
	CÉU DO BAIRRO JUAZEIRO 8				12.606,00	-	-	-	12.606,00	-	12.606,00
	PISO	-	-	-	12.106,80	-	-	-	12.106,80	-	12.106,80
	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	M2	120,00	100,89	12.106,80	120,00	-	120,00	12.106,80	-	12.106,80
	LIMPEZA FINAL	-	-	-	499,20	-	-	-	499,20	-	499,20
	LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019	M2	120,00	4,16	499,20	120,00	-	120,00	499,20	-	499,20
	MANUTENÇÃO DO CURRAL MUNICIPAL	-	-	-	288.118,66	-	-	-	114.862,16	168.943,64	283.805,80
	MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÃO	-	-	-	855,65	-	-	-	706,63	149,02	855,65
	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_01/2024	M3	6,60	112,10	739,86	5,50	1,10	6,60	616,55	123,31	739,86
	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	13,62	7,68	104,60	11,00	2,62	13,62	84,48	20,12	104,60
	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	M3	0,44	25,44	11,19	0,22	0,22	0,44	5,60	5,59	11,19
	DEMOLIÇÃO / REMOÇÃO	-	-	-	494,15	-	-	-	411,56	82,59	494,15
	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	6,34	67,53	428,14	5,28	1,06	6,34	356,56	71,58	428,14
	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	18,70	3,53	66,01	15,58	3,12	18,70	55,00	11,01	66,01
	LASTRO DE CONCRETO	-	-	-	881,97	-	-	-	556,93	325,04	881,97
	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	M2	17,42	50,63	881,97	11,00	6,42	17,42	556,93	325,04	881,97
	FUNDAÇÃO - FÔRMA, ARMADURA E CONCRETO	-	-	-	34.717,39	-	-	-	26.826,50	7.890,89	34.717,39
	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	95,60	164,12	15.689,87	47,52	48,08	95,60	7.798,98	7.890,89	15.689,87
	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	633,60	17,55	11.119,68	633,60	-	633,60	11.119,68	-	11.119,68
	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	8,52	928,15	7.907,84	8,52	-	8,52	7.907,84	-	7.907,84
	ESTRUTURA (PILAR E CINTAMENTO) - FÔRMA, ARMADURA E CONCRETO	-	-	-	80.858,11	-	-	-	38.720,56	42.137,55	80.858,11
	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020	M2	112,13	234,34	26.276,54	61,25	50,88	112,13	14.353,33	11.923,21	26.276,54



Orçamento Contratado						Evolução Física (Qtde.)			Evolução Financeira (R\$)		
Item	Discriminação	Unid.	Qtde.	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo Período
	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020	M2	112,23	172,70	19.382,12	56,12	56,11	112,23	9.691,92	9.690,20	19.382,12
	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	609,90	16,31	9.947,47	254,13	355,77	609,90	4.144,86	5.802,61	9.947,47
	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	535,05	15,27	8.170,21	222,94	312,11	535,05	3.404,29	4.765,92	8.170,21
	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	5,14	1.170,75	6.017,66	2,15	2,99	5,14	2.517,11	3.500,55	6.017,66
	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	9,29	1.190,97	11.064,11	3,87	5,42	9,29	4.609,05	6.455,06	11.064,11
	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCO CERÂMICO - MURO	-	-	-	41.276,16	-	-	-	2.149,80	39.126,36	41.276,16
	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	288,00	143,32	41.276,16	15,00	273,00	288,00	2.149,80	39.126,36	41.276,16
	REVESTIMENTOS - CHAPISCO, EMBOÇO E REBOCO - MURO	-	-	-	43.839,76	-	-	-	28.495,86	15.343,82	43.839,68
	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	396,35	8,67	3.436,35	257,62	138,72	396,34	2.233,57	1.202,70	3.436,27
	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022	M2	792,69	50,97	40.403,41	515,25	277,44	792,69	26.262,29	14.141,12	40.403,41
	PINTURA MURO PERIMETRAL	-	-	-	6.746,84	-	-	-	-	2.434,06	2.434,06
	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024	M2	786,82	5,52	4.343,25	-	5,52	5,52	-	30,47	30,47
	PINTURA LÁTEX ACRÍLICO PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	157,20	15,29	2.403,59	-	157,20	157,20	-	2.403,59	2.403,59
	PINTURA DE PAREDES INTERNAS	-	-	-	16.373,73	-	-	-	-	16.373,73	16.373,73
	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024	M2	786,82	5,52	4.343,25	-	786,82	786,82	-	4.343,25	4.343,25
	PINTURA LÁTEX ACRÍLICO PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	786,82	15,29	12.030,48	-	786,82	786,82	-	12.030,48	12.030,48
	PINTURA DE PAREDES EXTERNAS	-	-	-	17.005,93	-	-	-	-	17.005,93	17.005,93
	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024	M2	817,20	5,52	4.510,94	-	817,20	817,20	-	4.510,94	4.510,94
	PINTURA LÁTEX ACRÍLICO PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	817,20	15,29	12.494,99	-	817,20	817,20	-	12.494,99	12.494,99
	FORRO	-	-	-	3.281,62	-	-	-	-	3.281,62	3.281,62
	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	37,53	3,53	132,48	-	37,53	37,53	-	132,48	132,48
	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023 PS	M2	37,53	83,91	3.149,14	-	37,53	37,53	-	3.149,14	3.149,14
	TELHA CERÂMICA	-	-	-	10.059,96	-	-	-	5.791,88	4.268,08	10.059,96



Orçamento Contratado						Evolução Física (Qtde.)			Evolução Financeira (R\$)		
Item	Discriminação	Unid.	Qtde.	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo Período
	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	315,53	20,33	6.414,72	105,59	209,94	315,53	2.146,64	4.268,08	6.414,72
	EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_07/2019	M	20,15	33,62	677,44	20,15	-	20,15	677,44	-	677,44
	CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	18,14	38,60	700,20	18,14	-	18,14	700,20	-	700,20
	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	40,00	56,69	2.267,60	40,00	-	40,00	2.267,60	-	2.267,60
	ASSENTAMENTO DE PISO CERÂMICO	-	-	-	6.177,53	-	-	-	-	6.177,53	6.177,53
	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	M2	88,20	70,04	6.177,53	-	88,20	88,20	-	6.177,53	6.177,53
	BOTA FORA - ENTULHO	-	-	-	11.689,92	-	-	-	9.091,00	2.598,92	11.689,92
	TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 60 L, DE MASSA/GRANEL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2019	M3XKM	5,28	1.721,78	9.091,00	5,28	-	5,28	9.091,00	-	9.091,00
	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	33,79	10,76	363,58	-	33,79	33,79	-	363,58	363,58
	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	760,32	2,94	2.235,34	-	760,32	760,32	-	2.235,34	2.235,34
	TAMPA DE CONCRETO ARMADO PARA FOSSA SÉPTICA	-	-	-	3.173,16	-	-	-	785,56	2.387,60	3.173,16
	TAMPA DE CONCRETO ARMADO PARA FOSSA, D = *1,35* M, E = 0,05 M	UN	1,00	308,04	308,04	1,00	-	1,00	308,04	-	308,04
	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	48,00	34,48	1.655,04	8,00	40,00	48,00	275,84	1.379,20	1.655,04
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	48,00	25,21	1.210,08	8,00	40,00	48,00	201,68	1.008,40	1.210,08
	BASE PARA CAIXA D'ÁGUA EM BLOCO CERÂMICO	-	-	-	3.885,03	-	-	-	1.325,88	2.559,15	3.885,03
	CAIBRO APARELHADO *6 X 8* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	17,20	26,95	463,54	10,75	6,45	17,20	289,71	173,83	463,54
	CAIBRO NAO APARELHADO, *6 X 8* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	22,96	25,11	576,53	14,35	8,61	22,96	360,33	216,20	576,53
	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	48,00	34,06	1.634,88	8,00	40,00	48,00	272,48	1.362,40	1.634,88
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	48,00	25,21	1.210,08	16,00	32,00	48,00	403,36	806,72	1.210,08
	INSTALAÇÃO ELÉTRICA - EDIFICAÇÃO	-	-	-	6.470,52	-	-	-	-	6.470,52	6.470,52
	ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	UN	4,80	74,49	357,55	-	4,80	4,80	-	357,55	357,55
	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	2,00	161,12	322,24	-	2,00	2,00	-	322,24	322,24
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	155,00	3,53	547,15	-	155,00	155,00	-	547,15	547,15
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	113,00	5,13	579,69	-	113,00	113,00	-	579,69	579,69



Orçamento Contratado						Evolução Física (Qtde.)			Evolução Financeira (R\$)		
Item	Discriminação	Unid.	Qtde.	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo Período
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	30,00	7,94	238,20	-	30,00	30,00	-	238,20	238,20
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	5,00	19,86	99,30	-	5,00	5,00	-	99,30	99,30
	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN	1,00	49,35	49,35	-	1,00	1,00	-	49,35	49,35
	CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC, COM TAMP A PARAFUSADA, DIMENSOES 120 X 120 X *75* MM	UN	1,00	45,96	45,96	-	1,00	1,00	-	45,96	45,96
	CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	24,21	48,42	-	2,00	2,00	-	48,42	48,42
	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	13,33	26,66	-	2,00	2,00	-	26,66	26,66
	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	14,09	14,09	-	1,00	1,00	-	14,09	14,09
	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	15,56	15,56	-	1,00	1,00	-	15,56	15,56
	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	25,07	25,07	-	1,00	1,00	-	25,07	25,07
	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1,00	24,68	24,68	-	1,00	1,00	-	24,68	24,68
	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 PA	M	15,00	21,01	315,15	-	15,00	15,00	-	315,15	315,15
	ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, EM AÇO GALVANIZADO, AWG 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	UN	3,00	9,68	29,04	-	3,00	3,00	-	29,04	29,04
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	22,00	18,76	412,72	-	22,00	22,00	-	412,72	412,72
	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	25,07	25,07	-	1,00	1,00	-	25,07	25,07
	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	6,00	53,07	318,42	-	6,00	6,00	-	318,42	318,42
	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	3,00	99,30	297,90	-	3,00	3,00	-	297,90	297,90
	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	4,00	34,48	137,92	-	4,00	4,00	-	137,92	137,92
	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	6,00	126,10	756,60	-	6,00	6,00	-	756,60	756,60
	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	102,34	102,34	-	1,00	1,00	-	102,34	102,34
	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	M	20,35	9,93	202,08	-	20,35	20,35	-	202,08	202,08



Orçamento Contratado						Evolução Física (Qtde.)			Evolução Financeira (R\$)		
Item	Discriminação	Unid.	Qtde.	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo Período
	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	32,55	32,55	-	1,00	1,00	-	32,55	32,55
	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	50,81	50,81	-	1,00	1,00	-	50,81	50,81
	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	40,00	34,90	1.396,00	-	40,00	40,00	-	1.396,00	1.396,00
	LIMPEZA DE OBRA	-	-	-	331,23	-	-	-	-	331,23	331,23
	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	143,39	2,31	331,23	-	143,39	143,39	-	331,23	331,23
	UBS SÃO GERALDO	-	-	-	152,18	-	-	-	152,18	-	152,18
	FORRO DE GESSO	-	-	-	32,55	-	-	-	32,55	-	32,55
	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	9,22	3,53	32,55	9,22	-	9,22	32,55	-	32,55
	BOTA FORA DE ENTULHO	-	-	-	98,33	-	-	-	98,33	-	98,33
	SACO DE RAFIA PARA ENTULHO, NOVO, LISO (SEM CLICHE), *60 X 90* CM	UN	10,00	3,96	39,60	10,00	-	10,00	39,60	-	39,60
	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	0,50	11,26	5,63	0,50	-	0,50	5,63	-	5,63
	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	15,00	3,54	53,10	15,00	-	15,00	53,10	-	53,10
	LIMPEZA FINAL DE OBRA	-	-	-	21,30	-	-	-	21,30	-	21,30
	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	9,22	2,31	21,30	9,22	-	9,22	21,30	-	21,30
	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS	-	-	-	113.919,87	-	-	-	113.919,87	-	113.919,87
	PLACA IDENTIFICAÇÃO	-	-	-	5.774,85	-	-	-	5.774,85	-	5.774,85
	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)	M2	7,50	448,86	3.366,45	7,50	-	7,50	3.366,45	-	3.366,45
	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	40,00	34,23	1.369,20	40,00	-	40,00	1.369,20	-	1.369,20
	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	40,00	25,98	1.039,20	40,00	-	40,00	1.039,20	-	1.039,20
	AR-CONDICIONADO	-	-	-	8.096,00	-	-	-	8.096,00	-	8.096,00
	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	110,00	73,60	8.096,00	110,00	-	110,00	8.096,00	-	8.096,00
	PLOTAGEM DA FACHADA	-	-	-	500,76	-	-	-	500,76	-	500,76
	PELICULA REFLETIVA, GT 7 ANOS PARA SINALIZAÇÃO VERTICAL	M2	12,00	41,73	500,76	12,00	-	12,00	500,76	-	500,76
	PINTURA INTERNA	-	-	-	42.837,71	-	-	-	42.837,71	-	42.837,71
	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	595,63	4,81	2.864,98	595,63	-	595,63	2.864,98	-	2.864,98
	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	595,63	20,48	12.198,50	595,63	-	595,63	12.198,50	-	12.198,50
	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021	M2	595,63	2,38	1.417,60	595,63	-	595,63	1.417,60	-	1.417,60
	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES INTERNAS DA SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS CORES. AF_03/2024	M2	595,63	44,25	26.356,63	595,63	-	595,63	26.356,63	-	26.356,63



Orçamento Contratado						Evolução Física (Qtde.)			Evolução Financeira (R\$)		
Item	Discriminação	Unid.	Qtde.	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo Período
	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO	-	-	-	708,34	-	-	-	708,34	-	708,34
	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	569,46	569,46	1,00	-	1,00	569,46	-	569,46
	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	8,00	17,36	138,88	8,00	-	8,00	138,88	-	138,88
	CABOS (CONDUTORES)	-	-	-	36.978,86	-	-	-	36.978,86	-	36.978,86
	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE ATÉ 2,5 MM², DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	265,45	0,47	124,76	265,45	-	265,45	124,76	-	124,76
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	3.600,00	7,94	28.584,00	3.600,00	-	3.600,00	28.584,00	-	28.584,00
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA EM PVC 250X100X3000MM	M	90,00	91,89	8.270,10	90,00	-	90,00	8.270,10	-	8.270,10
	TOMADAS	-	-	-	7.510,49	-	-	-	7.510,49	-	7.510,49
	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	95,00	0,79	75,05	95,00	-	95,00	75,05	-	75,05
	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	95,00	38,92	3.697,40	95,00	-	95,00	3.697,40	-	3.697,40
	CABO DE REDE, PAR TRANCADO UTP, 4 PARES, CATEGORIA 6 (CAT 6), ISOLAMENTO PVC (LSZH)	M	400,00	8,41	3.364,00	400,00	-	400,00	3.364,00	-	3.364,00
	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	12,00	31,17	374,04	12,00	-	12,00	374,04	-	374,04
	TELHA CERÂMICA	-	-	-	5.662,93	-	-	-	5.662,93	-	5.662,93
	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM MAIS DE DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	205,85	27,51	5.662,93	205,85	-	205,85	5.662,93	-	5.662,93
	CALHA	-	-	-	2.354,94	-	-	-	2.354,94	-	2.354,94
	CALHA / PERFIL PLUVIAL DE PVC, DIÂMETRO ENTRE *119 E 170* MM, COMPRIMENTO DE 3 M, PARA DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL	UN	6,00	153,73	922,38	6,00	-	6,00	922,38	-	922,38
	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	24,00	34,48	827,52	24,00	-	24,00	827,52	-	827,52
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	24,00	25,21	605,04	24,00	-	24,00	605,04	-	605,04
	IMPERMEABILIZAÇÃO	-	-	-	916,20	-	-	-	916,20	-	916,20
	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023	M2	6,00	152,70	916,20	6,00	-	6,00	916,20	-	916,20
	LIMPEZA GERAL	-	-	-	2.578,79	-	-	-	2.578,79	-	2.578,79
	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	1.116,36	2,31	2.578,79	1.116,36	-	1.116,36	2.578,79	-	2.578,79
	FECHAMENTO DO MURO DA AABB	-	-	-	4.628,90	-	-	-	4.628,90	-	4.628,90
	SERVIÇOS PRELIMINARES	-	-	-	494,34	-	-	-	494,34	-	494,34
	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	0,12	99,71	11,97	0,12	-	0,12	11,97	-	11,97
	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	1,17	67,53	79,01	1,17	-	1,17	79,01	-	79,01
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16,00	25,21	403,36	16,00	-	16,00	403,36	-	403,36
	TELHA TAPUME	-	-	-	4.134,56	-	-	-	4.134,56	-	4.134,56
	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024	M2	37,80	109,38	4.134,56	37,80	-	37,80	4.134,56	-	4.134,56
	ADEQUAÇÃO DA FEIRA DO ALTO DO ALENCAR	-	-	-	149.077,63	-	-	-	68.557,27	-	68.557,27
	DEMOLIÇÕES	-	-	-	4.348,56	-	-	-	4.348,56	-	4.348,56



Orçamento Contratado						Evolução Física (Qtde.)			Evolução Financeira (R\$)		
Item	Discriminação	Unid.	Qtde.	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo Período
	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	15,46	237,71	3.675,00	15,46	-	15,46	3.675,00	-	3.675,00
	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	20,10	11,26	226,33	20,10	-	20,10	226,33	-	226,33
	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	100,50	4,45	447,23	100,50	-	100,50	447,23	-	447,23
	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M3		112,10		-	-	-	-	-	-
	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M3		123,21		-	-	-	-	-	-
	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM		4,45		-	-	-	-	-	-
	ESTRUTURA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	INFRAESTRUTURA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	M2		50,63		-	-	-	-	-	-
	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2		214,79		-	-	-	-	-	-
	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2		112,81		-	-	-	-	-	-
	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG		20,46		-	-	-	-	-	-
	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG		17,55		-	-	-	-	-	-
	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG		15,64		-	-	-	-	-	-
	CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3		1.113,59		-	-	-	-	-	-
	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3		928,15		-	-	-	-	-	-
	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2		51,14		-	-	-	-	-	-
	SUPERESTRUTURA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2		57,09		-	-	-	-	-	-
	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2		171,73		-	-	-	-	-	-



Orçamento Contratado						Evolução Física (Qtde.)			Evolução Financeira (R\$)		
Item	Discriminação	Unid.	Qtde.	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo Período
	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG		17,32		-	-	-	-	-	-
	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG		13,59		-	-	-	-	-	-
	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3		1.190,97		-	-	-	-	-	-
	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3		1.170,75		-	-	-	-	-	-
	SISTEMA DE COBERTURA	-		-		-	-	-	-	-	-
	LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA FORRO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 100 KG/M2, VAO ATE 4,00 M (SEM COLOCACAO)	M2		49,94		-	-	-	-	-	-
	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023 PS	M2		55,19		-	-	-	-	-	-
	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		34,48		-	-	-	-	-	-
	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		25,21		-	-	-	-	-	-
	FECHAMENTO	-		-		-	-	-	-	-	-
	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2		60,73		-	-	-	-	-	-
	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS	-		-		-	-	-	-	-	-
	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M2		6,02		-	-	-	-	-	-
	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2		51,64		-	-	-	-	-	-
	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2		50,13		-	-	-	-	-	-
	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023 PE	M2		78,01		-	-	-	-	-	-
	PISOS INTERNOS E EXTERNOS	-		-	38.426,09	-	-	-	38.426,09	-	38.426,09
	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	M2		46,92		-	-	-	-	-	-
	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	M2		52,11		-	-	-	-	-	-
	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022	M2		115,58		-	-	-	-	-	-



Orçamento Contratado						Evolução Física (Qtde.)			Evolução Financeira (R\$)		
Item	Discriminação	Unid.	Qtde.	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo Período
	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C25, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_03/2023	M3	37,25	930,88	34.675,28	37,25	-	37,25	34.675,28	-	34.675,28
	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	M2		172,89		-	-	-	-	-	-
	RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA COM LARGURA MENOR À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024	M2		149,00		-	-	-	-	-	-
	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	88,40	42,43	3.750,81	88,40	-	88,40	3.750,81	-	3.750,81
	ESQUADRIAS	-		-		-	-	-	-	-	-
	PORTA DE ENROLAR MANUAL COMPLETA, ARTICULADA RAIADA LARGA, EM ACO GALVANIZADO NATURAL, CHAPA NUMERO 24 (SEM INSTALACAO)	M2		360,55		-	-	-	-	-	-
	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		34,23		-	-	-	-	-	-
	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		25,98		-	-	-	-	-	-
	PINTURA	-		-	269,10	-	-	-	269,10	-	269,10
	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024	M2		5,52		-	-	-	-	-	-
	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2		4,81		-	-	-	-	-	-
	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2		5,96		-	-	-	-	-	-
	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	M2		33,68		-	-	-	-	-	-
	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2		20,48		-	-	-	-	-	-
	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2		37,50		-	-	-	-	-	-
	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	17,60	15,29	269,10	17,60	-	17,60	269,10	-	269,10
	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2		18,14		-	-	-	-	-	-
	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	-		-	87.086,80	-	-	-	23.372,44	-	23.372,44
	PADRÃO DE ENTRADA	-		-	25.001,34	-	-	-	-	-	-
	ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	UN		74,49		-	-	-	-	-	-
	BUCHA COM ARRUELA EM LIGA ESPECIAL ZAMAK P/ELETRODUTO 50MM, D=2"	UN		15,79		-	-	-	-	-	-
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M		45,54		-	-	-	-	-	-
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M		91,53		-	-	-	-	-	-
	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN	4,00	49,35	197,40	-	-	-	-	-	-



Orçamento Contratado						Evolução Física (Qtde.)			Evolução Financeira (R\$)		
Item	Discriminação	Unid.	Qtde.	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo Período
	CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, COM VISOR, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)	UN	1,00	279,94	279,94	-	-	-	-	-	-
	CONECTOR GRAMPO METALICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8" E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2023	UN		20,20		-	-	-	-	-	-
	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	UN		33,43		-	-	-	-	-	-
	CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 2", PARA ELETRODUTO	UN		17,49		-	-	-	-	-	-
	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN		485,63		-	-	-	-	-	-
	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M		12,70		-	-	-	-	-	-
	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M		29,80		-	-	-	-	-	-
	FITA ACO INOX PARA CINTAR POSTE, L = 19 MM, E = 0,5 MM (ROLO DE 30M)	UN		88,29		-	-	-	-	-	-
	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	UN		21,20		-	-	-	-	-	-
	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	M2		94,78		-	-	-	-	-	-
	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	400,00	34,90	13.960,00	-	-	-	-	-	-
	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	400,00	26,41	10.564,00	-	-	-	-	-	-
	QUADRA GERAL DE BAIXA TENSÃO	-	-	-	23.372,44	-	-	-	23.372,44	-	23.372,44
	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	47,00	108,03	5.077,41	47,00	-	47,00	5.077,41	-	5.077,41
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	38,00	45,54	1.730,52	38,00	-	38,00	1.730,52	-	1.730,52
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	42,00	91,53	3.844,26	42,00	-	42,00	3.844,26	-	3.844,26
	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	12,00	13,33	159,96	12,00	-	12,00	159,96	-	159,96
	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	8,00	14,09	112,72	8,00	-	8,00	112,72	-	112,72
	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4,00	25,07	100,28	4,00	-	4,00	100,28	-	100,28
	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,00	485,63	1.456,89	3,00	-	3,00	1.456,89	-	1.456,89



Orçamento Contratado						Evolução Física (Qtde.)			Evolução Financeira (R\$)		
Item	Discriminação	Unid.	Qtde.	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo Período
	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC)	UN	6,00	116,25	697,50	6,00	-	6,00	697,50	-	697,50
	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021	M	181,00	14,98	2.711,38	181,00	-	181,00	2.711,38	-	2.711,38
	FITA ACO INOX PARA CINTAR POSTE, L = 19 MM, E = 0,5 MM (ROLO DE 30M)	UN	36,00	88,29	3.178,44	36,00	-	36,00	3.178,44	-	3.178,44
	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2023	UN	4,00	108,03	432,12	4,00	-	4,00	432,12	-	432,12
	INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL - IDR 4P DR 2X40A/30MA	UN	4,00	267,44	1.069,76	4,00	-	4,00	1.069,76	-	1.069,76
	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021	UN	32,00	21,20	678,40	32,00	-	32,00	678,40	-	678,40
	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	2,00	569,46	1.138,92	2,00	-	2,00	1.138,92	-	1.138,92
	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	1,00	983,88	983,88	1,00	-	1,00	983,88	-	983,88
	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO DISTRIBUIÇÃO GRANDE (76X40 CM). AF 09/2023	UN		42,83		-	-	-	-	-	-
	BOXES	-		-		-	-	-	-	-	-
	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF 12/2020	UN		311,99		-	-	-	-	-	-
	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN		18,07		-	-	-	-	-	-
	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN		13,30		-	-	-	-	-	-
	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN		21,08		-	-	-	-	-	-
	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M		5,13		-	-	-	-	-	-
	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M		11,98		-	-	-	-	-	-
	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021	M		29,80		-	-	-	-	-	-
	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023. PA	M		21,01		-	-	-	-	-	-
	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M		11,03		-	-	-	-	-	-
	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M		14,00		-	-	-	-	-	-



Orçamento Contratado						Evolução Física (Qtde.)			Evolução Financeira (R\$)		
Item	Discriminação	Unid.	Qtde.	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo Período
	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M		11,94		-	-	-	-	-	-
	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M		14,98		-	-	-	-	-	-
	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M		22,14		-	-	-	-	-	-
	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN		63,11		-	-	-	-	-	-
	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN		34,48		-	-	-	-	-	-
	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN		70,56		-	-	-	-	-	-
	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO DISTRIBUIÇÃO PEQUENO (19X25 CM). AF_09/2023	UN		15,01		-	-	-	-	-	-
	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	M		9,93		-	-	-	-	-	-
	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN		32,55		-	-	-	-	-	-
	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN		38,92		-	-	-	-	-	-
	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN		59,11		-	-	-	-	-	-
	ILUMINAÇÃO DA FEIRA	-		-	38.713,02	-	-	-	-	-	-
	ABRACADEIRA EM AÇO PARA AMARRAÇÃO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 3/4"	UN	80,00	1,04	83,20	-	-	-	-	-	-
	ABRACADEIRA EM AÇO PARA AMARRAÇÃO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 1"	UN	120,00	1,42	170,40	-	-	-	-	-	-
	ABRACADEIRA EM AÇO PARA AMARRAÇÃO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 1 1/4"	UN	120,00	1,70	204,00	-	-	-	-	-	-
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	328,00	5,13	1.682,64	-	-	-	-	-	-
	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	94,00	11,94	1.122,36	-	-	-	-	-	-
	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	134,00	12,70	1.701,80	-	-	-	-	-	-
	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	112,00	16,95	1.898,40	-	-	-	-	-	-
	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	142,00	21,17	3.006,14	-	-	-	-	-	-



Orçamento Contratado						Evolução Física (Qtde.)			Evolução Financeira (R\$)		
Item	Discriminação	Unid.	Qtde.	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo Período
	CAIXA DE PASSAGEM METALICA, DE SOBREPOR, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 15 X 15 X *10* CM	UN	14,00	23,52	329,28	-	-	-	-	-	-
	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	8,00	31,17	249,36	-	-	-	-	-	-
	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 33 W ATÉ 50 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	14,00	247,27	3.461,78	-	-	-	-	-	-
	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	CENTO	22,00	34,53	759,66	-	-	-	-	-	-
	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	400,00	34,90	13.960,00	-	-	-	-	-	-
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	400,00	25,21	10.084,00	-	-	-	-	-	-
	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	-	-	-	18.947,08	-	-	-	2.141,08	-	2.141,08
	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN		14,36		-	-	-	-	-	-
	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M		27,01		-	-	-	-	-	-
	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M		36,53		-	-	-	-	-	-
	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN		10,92		-	-	-	-	-	-
	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN		14,79		-	-	-	-	-	-
	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN		113,63		-	-	-	-	-	-
	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN		110,81		-	-	-	-	-	-
	BANCADA/BANCA/PIA DE AÇO INOXIDÁVEL (AISI 430) COM 1 CUBA CENTRAL, COM VALVULA, ESCORREDOR DUPLO, DE *0,55 X 1,20* M	UN		256,17		-	-	-	-	-	-
	CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN		69,05		-	-	-	-	-	-
	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN		10,48		-	-	-	-	-	-
	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	49,56	40,67	2.015,61	49,56	-	49,56	2.015,61	-	2.015,61
	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	4,30	29,18	125,47	4,30	-	4,30	125,47	-	125,47
	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M		23,58		-	-	-	-	-	-



Orçamento Contratado						Evolução Física (Qtde.)			Evolução Financeira (R\$)		
Item	Discriminação	Unid.	Qtde.	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo Período
	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN		23,87		-	-	-	-	-	-
	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN		44,21		-	-	-	-	-	-
	JUNCAO SIMPLES DE REDUCAO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	UN		17,22		-	-	-	-	-	-
	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN		11,53		-	-	-	-	-	-
	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN		11,31		-	-	-	-	-	-
	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN		679,04		-	-	-	-	-	-
	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		34,48		-	-	-	-	-	-
	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	200,00	33,56	6.712,00	-	-	-	-	-	-
	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	200,00	25,26	5.052,00	-	-	-	-	-	-
	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	200,00	25,21	5.042,00	-	-	-	-	-	-
	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	-		-		-	-	-	-	-	-
	GRADIL EM ALUMÍNIO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR TUBOS DE 3/4". AF_04/2019	M2		817,64		-	-	-	-	-	-
	MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO QUADRA POLIESPORTIVA DO JOÃO PAULO II	-			488.301,33	-	-	-	176.247,15	312.054,18	488.301,33
	SERVIÇOS PRELIMINARES	-			12.045,12	-	-	-	1.570,89	10.474,23	12.045,12
	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	12,55	99,71	1.251,36	12,55	-	12,55	1.251,36	-	1.251,36
	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	M3	12,56	25,44	319,53	12,56	-	12,56	319,53	-	319,53
	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024	M2	95,76	109,38	10.474,23	-	95,76	95,76	-	10.474,23	10.474,23
	DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO	-		-	4.891,20	-	-	-	4.891,20	-	4.891,20
	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	66,54	67,53	4.493,45	66,54	-	66,54	4.493,45	-	4.493,45
	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	1,47	270,58	397,75	1,47	-	1,47	397,75	-	397,75
	BOTA FORA	-		-	8.098,11	-	-	-	8.098,11	-	8.098,11
	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	77,73	11,26	875,24	77,73	-	77,73	875,24	-	875,24
	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2.040,36	3,54	7.222,87	2.040,36	-	2.040,36	7.222,87	-	7.222,87
	REVITALIZAÇÃO DO PISO	-		-	68.688,00	-	-	-	67.246,40	1.441,60	68.688,00
	ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021	M2	1.620,00	42,40	68.688,00	1.586,00	34,00	1.620,00	67.246,40	1.441,60	68.688,00
	MANUTENÇÃO EUCALIPTO	-		-	116.299,40	-	-	-	3.702,64	112.596,76	116.299,40



Orçamento Contratado						Evolução Física (Qtde.)			Evolução Financeira (R\$)		
Item	Discriminação	Unid.	Qtde.	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo Período
	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	M3	4,54	815,56	3.702,64	4,54	-	4,54	3.702,64	-	3.702,64
	PILAR DE MADEIRA ROLIÇA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM VERGALHÃO, DIÂMETRO DE 21 A 29 CM, APOIO ARTICULADO, COMPRIMENTO DE 3 M. AF_03/2024	M	486,35	223,49	108.694,36	-	486,35	486,35	-	108.694,36	108.694,36
	PILAR DE MADEIRA ROLIÇA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM VERGALHÃO, DIÂMETRO DE 16 A 20 CM, APOIO ARTICULADO, COMPRIMENTO DE 3 M. AF_03/2024	M	36,00	108,40	3.902,40	-	36,00	36,00	-	3.902,40	3.902,40
	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	-	-	-	41.147,60	-	-	-	30.328,10	10.819,50	41.147,60
	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 16 MM2	M	1.738,00	17,45	30.328,10	1.738,00	-	1.738,00	30.328,10	-	30.328,10
	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	250,00	5,13	1.282,50	-	250,00	250,00	-	1.282,50	1.282,50
	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	250,00	7,94	1.985,00	-	250,00	250,00	-	1.985,00	1.985,00
	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	250,00	11,08	2.770,00	-	250,00	250,00	-	2.770,00	2.770,00
	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	150,00	13,12	1.968,00	-	150,00	150,00	-	1.968,00	1.968,00
	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	150,00	18,76	2.814,00	-	150,00	150,00	-	2.814,00	2.814,00
	MANUTENÇÃO DO LETREIRO	-	-	-	20.991,60	-	-	-	-	20.991,60	20.991,60
	PINTOR DE LETREIROS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	380,00	36,26	13.778,80	-	380,00	380,00	-	13.778,80	13.778,80
	AJUDANTE DE PINTOR (HORISTA)	H	560,00	12,88	7.212,80	-	560,00	560,00	-	7.212,80	7.212,80
	REVITALIZAÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA	-	-	-	36.235,75	-	-	-	-	36.235,75	36.235,75
	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	337,04	4,81	1.621,16	-	337,04	337,04	-	1.621,16	1.621,16
	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS SEM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	M2	337,04	12,41	4.182,67	-	337,04	337,04	-	4.182,67	4.182,67
	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	700,00	36,26	25.382,00	-	700,00	700,00	-	25.382,00	25.382,00
	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	1.468,00	3,44	5.049,92	-	1.468,00	1.468,00	-	5.049,92	5.049,92
	MANUTENÇÃO PAISAGISMO	-	-	-	23.558,12	-	-	-	-	23.558,12	23.558,12
	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_07/2024	UN	23,00	218,57	5.027,11	-	23,00	23,00	-	5.027,11	5.027,11
	SEIXO ROLADO PARA APLICAÇÃO EM CONCRETO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M3	28,56	445,45	12.722,05	-	28,56	28,56	-	12.722,05	12.722,05
	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	96,00	34,48	3.310,08	-	96,00	96,00	-	3.310,08	3.310,08
	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	96,00	26,03	2.498,88	-	96,00	96,00	-	2.498,88	2.498,88
	MANUTENÇÃO ARTE EM XILOGRAVURA	-	-	-	19.218,98	-	-	-	-	19.218,98	19.218,98
	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	75,63	4,81	363,78	-	75,63	75,63	-	363,78	363,78
	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	520,00	36,26	18.855,20	-	520,00	520,00	-	18.855,20	18.855,20



Orçamento Contratado						Evolução Física (Qtde.)			Evolução Financeira (R\$)		
Item	Discriminação	Unid.	Qtde.	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo Período
	MANUTENÇÃO TOTEM DE GRANITO	-		-	4.467,84	-	-	-	-	4.467,84	4.467,84
	MANUTENÇÃO CORRETIVA PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	120,00	19,72	2.366,40	-	120,00	120,00	-	2.366,40	2.366,40
	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	96,00	21,89	2.101,44	-	96,00	96,00	-	2.101,44	2.101,44
	PINTURA				50.325,86	-	-	-	33.748,44	16.577,42	50.325,86
	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	398,72	4,81	1.917,84	-	398,72	398,72	-	1.917,84	1.917,84
	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	426,00	24,74	10.539,24	-	426,00	426,00	-	10.539,24	10.539,24
	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	257,20	16,02	4.120,34	-	257,20	257,20	-	4.120,34	4.120,34
	TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA	L	354,24	95,27	33.748,44	354,24	-	354,24	33.748,44	-	33.748,44
	FECHAMENTO DO PARQUE INFANTIL EM EUCALIPTO	-		-	34.356,24	-	-	-	2.226,48	32.129,76	34.356,24
	PILAR DE MADEIRA ROLIÇA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM VERGALHÃO, DIÂMETRO DE 16 A 20 CM, APOIO ARTICULADO, COMPRIMENTO DE 3 M. AF_03/2024	M	296,40	108,40	32.129,76	-	296,40	296,40	-	32.129,76	32.129,76
	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	M3	2,73	815,56	2.226,48	2,73	-	2,73	2.226,48	-	2.226,48
	PINTURA CALÇADA (CINZA+AMARELO)				18.018,14	-	-	-	-	18.018,14	18.018,14
	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	728,30	24,74	18.018,14	-	728,30	728,30	-	18.018,14	18.018,14
	GRADIL	-		-	24.434,89	-	-	-	24.434,89	-	24.434,89
	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 1/4"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 10 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021	M2	98,29	248,60	24.434,89	98,29	-	98,29	24.434,89	-	24.434,89
	SERVIÇOS FINAIS	-		-	5.524,48	-	-	-	-	5.524,48	5.524,48
	LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019	M2	1.328,00	4,16	5.524,48	-	1.328,00	1.328,00	-	5.524,48	5.524,48
	MANUTENÇÃO SEDE DA SECRETARIA DE SEGURANÇA CIDADÃ	-		-	789.872,32	-	-	-	49.862,69	-	49.862,69
	SERVIÇOS PRELIMINARES	-		-	4.803,55	-	-	-	-	-	-
	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024	M2	4.433,65	0,81	3.591,26	-	-	-	-	-	-
	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	8,28	99,71	825,60	-	-	-	-	-	-
	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	M3	15,20	25,44	386,69	-	-	-	-	-	-
	DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO	-		-	6.044,04	-	-	-	6.044,04	-	6.044,04
	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	37,63	67,53	2.541,15	37,63	-	37,63	2.541,15	-	2.541,15
	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	964,75	3,53	3.405,57	964,75	-	964,75	3.405,57	-	3.405,57
	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	1,68	11,48	19,29	1,68	-	1,68	19,29	-	19,29
	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	2,63	29,67	78,03	2,63	-	2,63	78,03	-	78,03
	BOTA FORA	-		-	5.851,53	-	-	-	5.851,53	-	5.851,53
	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	200,54	11,26	2.258,08	200,54	-	200,54	2.258,08	-	2.258,08



Orçamento Contratado						Evolução Física (Qtde.)			Evolução Financeira (R\$)		
Item	Discriminação	Unid.	Qtde.	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo Período
	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.015,10	3,54	3.593,45	1.015,10	-	1.015,10	3.593,45	-	3.593,45
	CONCRETO	-	-	-	168.968,29	-	-	-	33.798,61	-	33.798,61
	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	103,49	161,91	16.756,07	20,70	-	20,70	3.351,54	-	3.351,54
	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	1.313,10	16,31	21.416,66	262,62	-	262,62	4.283,33	-	4.283,33
	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	3.779,02	15,27	57.705,64	755,80	-	755,80	11.541,07	-	11.541,07
	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	62,43	1.170,75	73.089,92	12,49	-	12,49	14.622,67	-	14.622,67
	ALVENARIA	-	-	-	20.842,54	-	-	-	4.168,51	-	4.168,51
	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	343,20	60,73	20.842,54	68,64	-	68,64	4.168,51	-	4.168,51
	REVESTIMENTO	-	-	-	46.703,45	-	-	-	-	-	-
	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	863,28	8,67	7.484,64	-	-	-	-	-	-
	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	863,28	45,43	39.218,81	-	-	-	-	-	-
	FORRO	-	-	-	24.829,98	-	-	-	-	-	-
	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023 PS	M2	449,90	55,19	24.829,98	-	-	-	-	-	-
	PORTA DE MADEIRA	-	-	-	18.819,50	-	-	-	-	-	-
	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	14,00	1.344,25	18.819,50	-	-	-	-	-	-
	PORTA DE ALUMÍNIO	-	-	-	7.952,60	-	-	-	-	-	-
	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	12,10	657,24	7.952,60	-	-	-	-	-	-
	PINTURA	-	-	-	123.962,56	-	-	-	-	-	-
	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	3.054,77	4,81	14.693,44	-	-	-	-	-	-
	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	3.054,77	20,48	62.561,69	-	-	-	-	-	-
	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	3.054,77	15,29	46.707,43	-	-	-	-	-	-
	PINTURA EXTERNA	-	-	-	86.975,11	-	-	-	-	-	-
	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	2.143,30	4,81	10.309,27	-	-	-	-	-	-



Orçamento Contratado						Evolução Física (Qtde.)			Evolução Financeira (R\$)		
Item	Discriminação	Unid.	Qtde.	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo Período
	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	2.143,30	20,48	43.894,78	-	-	-	-	-	-
	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	2.143,30	15,29	32.771,06	-	-	-	-	-	-
	PINTURA DE TETO	-	-	-	27.713,84	-	-	-	-	-	-
	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	449,90	5,96	2.681,40	-	-	-	-	-	-
	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	449,90	37,50	16.871,25	-	-	-	-	-	-
	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	449,90	18,14	8.161,19	-	-	-	-	-	-
	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	-	-	-	3.569,48	-	-	-	-	-	-
	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	608,34	1.216,68	-	-	-	-	-	-
	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	40,00	33,56	1.342,40	-	-	-	-	-	-
	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	40,00	25,26	1.010,40	-	-	-	-	-	-
	DIVISÓRIA	-	-	-	234.542,96	-	-	-	-	-	-
	DIVISÓRIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021	M2	10,10	774,40	7.821,44	-	-	-	-	-	-
	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS	M2	1.224,00	185,23	226.721,52	-	-	-	-	-	-
	CANTEIROS	-	-	-	1.925,18	-	-	-	-	-	-
	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	M3	8,28	232,51	1.925,18	-	-	-	-	-	-
	SERVIÇOS FINAIS	-	-	-	6.367,71	-	-	-	-	-	-
	LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019	M2	1.530,70	4,16	6.367,71	-	-	-	-	-	-
	TAPUME CALÇADA - EM FRENTE AO MESTRE DA OBRA	-	-	-	11.710,51	-	-	-	-	-	-
	SERVIÇOS PRELIMINARES	-	-	-	55,53	-	-	-	-	-	-
	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	0,12	99,71	11,97	-	-	-	-	-	-
	MARCAÇÃO DE PONTOS EM GABARITO OU CAVALETE. AF_03/2024	UN	18,00	2,42	43,56	-	-	-	-	-	-
	TAPUME	-	-	-	6.744,37	-	-	-	-	-	-
	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024	M2	61,66	109,38	6.744,37	-	-	-	-	-	-
	BOTA FORA DE ENTULHO	-	-	-	4.331,25	-	-	-	-	-	-
	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	80,42	11,26	905,53	-	-	-	-	-	-
	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2.412,48	1,42	3.425,72	-	-	-	-	-	-
	LIMPEZA FINAL DE OBRA	-	-	-	579,36	-	-	-	-	-	-
	LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019	M2	139,27	4,16	579,36	-	-	-	-	-	-
	QUADRA POLIESPORTIVA - ALFAVACA	-	-	-	71.621,82	-	-	-	71.621,82	-	71.621,82



Orçamento Contratado						Evolução Física (Qtde.)			Evolução Financeira (R\$)		
Item	Discriminação	Unid.	Qtde.	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo Período
	SERVIÇOS PRELIMINARES	-			119,85	-	-	-	119,85	-	119,85
	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024	M2	22,36	5,36	119,85	22,36	-	22,36	119,85	-	119,85
	BOTA FORA	-			193,73	-	-	-	193,73	-	193,73
	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	6,35	9,27	58,86	6,35	-	6,35	58,86	-	58,86
	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	38,10	3,54	134,87	38,10	-	38,10	134,87	-	134,87
	PINTURA	-			69.881,89	-	-	-	69.881,89	-	69.881,89
	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	M2	850,00	75,90	64.515,00	850,00	-	850,00	64.515,00	-	64.515,00
	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPÓXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	81,00	13,26	1.074,06	81,00	-	81,00	1.074,06	-	1.074,06
	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 PE	M2	89,48	30,82	2.757,77	89,48	-	89,48	2.757,77	-	2.757,77
	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	49,63	30,93	1.535,06	49,63	-	49,63	1.535,06	-	1.535,06
	TRAVES	-			825,55	-	-	-	825,55	-	825,55
	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM (1 1/2"), E = 3,00 MM, *3,48* KG/M (NBR 5580)	M	1,00	67,81	67,81	1,00	-	1,00	67,81	-	67,81
	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM (2"), E = 3,00 MM, *4,40* KG/M (NBR 5580)	M	3,12	88,48	276,06	3,12	-	3,12	276,06	-	276,06
	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,00	34,23	273,84	8,00	-	8,00	273,84	-	273,84
	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,00	25,98	207,84	8,00	-	8,00	207,84	-	207,84
	TRATAMENTO DA CALÇADA	-			104,31	-	-	-	104,31	-	104,31
	ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	0,13	802,35	104,31	0,13	-	0,13	104,31	-	104,31
	REDE	-			275,84	-	-	-	275,84	-	275,84
	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,00	34,48	275,84	8,00	-	8,00	275,84	-	275,84
	LIMPEZA FINAL DE OBRA	-			220,65	-	-	-	220,65	-	220,65
	VASSOURA 40 CM COM CABO	UN	1,00	18,97	18,97	1,00	-	1,00	18,97	-	18,97
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,00	25,21	201,68	8,00	-	8,00	201,68	-	201,68
	QUADRA FUTSAL - JOÃO PAULO II	-			68.967,62	-	-	-	68.967,62	-	68.967,62
	PINTURA	-			67.788,86	-	-	-	67.788,86	-	67.788,86
	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	M2	850,00	75,90	64.515,00	850,00	-	850,00	64.515,00	-	64.515,00
	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPÓXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	85,63	13,26	1.135,45	85,63	-	85,63	1.135,45	-	1.135,45
	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 PE	M2	34,63	30,82	1.067,30	34,63	-	34,63	1.067,30	-	1.067,30
	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	34,63	30,93	1.071,11	34,63	-	34,63	1.071,11	-	1.071,11
	TRAVES	-			481,68	-	-	-	481,68	-	481,68



Orçamento Contratado						Evolução Física (Qtde.)			Evolução Financeira (R\$)		
Item	Discriminação	Unid.	Qtde.	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo Período
	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,00	34,23	273,84	8,00	-	8,00	273,84	-	273,84
	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,00	25,98	207,84	8,00	-	8,00	207,84	-	207,84
	TRATAMENTO DA CALÇADA	-	-	-	200,59	-	-	-	200,59	-	200,59
	ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	0,25	802,35	200,59	0,25	-	0,25	200,59	-	200,59
	REDE	-	-	-	275,84	-	-	-	275,84	-	275,84
	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,00	34,48	275,84	8,00	-	8,00	275,84	-	275,84
	LIMPEZA FINAL DE OBRA	-	-	-	220,65	-	-	-	220,65	-	220,65
	VASSOURA 40 CM COM CABO	UN	1,00	18,97	18,97	1,00	-	1,00	18,97	-	18,97
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,00	25,21	201,68	8,00	-	8,00	201,68	-	201,68
	CEMITÉRIO - CENTRO	-	-	-	45.431,79	-	-	-	45.431,79	-	45.431,79
	PINTURA	-	-	-	7.114,42	-	-	-	7.114,42	-	7.114,42
	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	583,30	4,81	2.805,67	583,30	-	583,30	2.805,67	-	2.805,67
	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	134,66	30,27	4.076,16	134,66	-	134,66	4.076,16	-	4.076,16
	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	18,30	12,71	232,59	18,30	-	18,30	232,59	-	232,59
	PORTÃO METÁLICO	-	-	-	8.359,32	-	-	-	8.359,32	-	8.359,32
	GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019	M2	11,44	730,71	8.359,32	11,44	-	11,44	8.359,32	-	8.359,32
	REVESTIMENTO CERÂMICO	-	-	-	2.809,05	-	-	-	2.809,05	-	2.809,05
	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	M2	50,65	55,46	2.809,05	50,65	-	50,65	2.809,05	-	2.809,05
	REVESTIMENTO	-	-	-	5.885,81	-	-	-	5.885,81	-	5.885,81
	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M2	4,00	10,41	41,64	4,00	-	4,00	41,64	-	41,64
	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022	M2	4,00	139,28	557,12	4,00	-	4,00	557,12	-	557,12
	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021	M2	81,04	65,24	5.287,05	81,04	-	81,04	5.287,05	-	5.287,05
	COBERTURA	-	-	-	8.410,33	-	-	-	8.410,33	-	8.410,33
	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	51,10	100,29	5.124,82	51,10	-	51,10	5.124,82	-	5.124,82
	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	51,10	56,69	2.896,86	51,10	-	51,10	2.896,86	-	2.896,86



Orçamento Contratado						Evolução Física (Qtde.)			Evolução Financeira (R\$)		
Item	Discriminação	Unid.	Qtde.	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo Período
	EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_07/2019	M	11,56	33,62	388,65	11,56	-	11,56	388,65	-	388,65
	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	-	-	-	4.176,34	-	-	-	4.176,34	-	4.176,34
	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA	M	37,84	22,63	856,32	37,84	-	37,84	856,32	-	856,32
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	37,84	3,53	133,58	37,84	-	37,84	133,58	-	133,58
	LUMINARIA SPOT DE SOBREPOR EM ALUMINIO COM ALETA PLASTICA PARA 2 LAMPADAS, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA)	UN	2,00	90,61	181,22	2,00	-	2,00	181,22	-	181,22
	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	31,17	62,34	2,00	-	2,00	62,34	-	62,34
	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	48,00	34,90	1.675,20	48,00	-	48,00	1.675,20	-	1.675,20
	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	48,00	26,41	1.267,68	48,00	-	48,00	1.267,68	-	1.267,68
	FORRO	-	-	-	8.478,78	-	-	-	8.478,78	-	8.478,78
	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	M2	105,76	80,17	8.478,78	105,76	-	105,76	8.478,78	-	8.478,78
	SERVIÇOS FINAIS	-	-	-	197,74	-	-	-	197,74	-	197,74
	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019	M2	81,04	2,44	197,74	81,04	-	81,04	197,74	-	197,74
	CEMITÉRIO - JOÃO PAULO II	-	-	-	8.293,23	-	-	-	8.293,23	-	8.293,23
	PINTURA	-	-	-	7.327,95	-	-	-	7.327,95	-	7.327,95
	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	336,54	4,81	1.618,76	336,54	-	336,54	1.618,76	-	1.618,76
						-	-	-	-	-	-
	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	47,30	30,27	1.431,77	47,30	-	47,30	1.431,77	-	1.431,77
	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	336,54	12,71	4.277,42	336,54	-	336,54	4.277,42	-	4.277,42
	PORTÃO METÁLICO	-	-	-	876,85	-	-	-	876,85	-	876,85
	GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019	M2	1,20	730,71	876,85	1,20	-	1,20	876,85	-	876,85
	SERVIÇOS FINAIS	-	-	-	88,43	-	-	-	88,43	-	88,43
	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019	M2	36,24	2,44	88,43	36,24	-	36,24	88,43	-	88,43

Obs:

Obs 2:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Preço unitário; Preço total; Medição.



Orçamento Contratado					Evolução Física (Qtde.)			Evolução Financeira (R\$)			
Item	Discriminação	Unid.	Qtde.	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo Período


Juazeiro/BA, 23 de setembro de 2025

Local e Data

Resp. Técnico Fiscalização:

CREA/CAU:

ART/RRT:

Documento assinado digitalmente
 ITAI QUERINO SOARES
 Data: 04/02/2026 16:30:34-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

