

**BM - BOLETIM DE MEDIÇÃO**  
Empreitada Preço Unitário

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

<b>CONVENENTE/COMPROMISSÁRIO/CONTRATADO</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO		<b>MUNICÍPIO / UF</b> JUAZEIRO/BA	<b>LOCALIDADE / ENDEREÇO</b> DIVERSOS LOGRADOUROS	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA
<b>Nº CTEF</b> 475-2025	<b>EMPRESA EXECUTORA</b> NEOLUZ PROJETOS E ENGENHARIA LTDA	<b>CNPJ</b> 8.833.656/0001-05	<b>OBJETO DO CTEF</b> EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO OU MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE IP EM	<b>INÍCIO DA OBRA</b> 06/10/2025

Realizado Acumulado: 20,56% Período: 08/01/2026 a 02/02/2026 Medição: 02

Número de linhas do BM: 37

Item	Discriminação	Unid.	Qtde.	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)	Evolução Física (Qtde.)			Evolução Financeira (R\$)			
						Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo Período	
<b>TOTAL:</b>						2.030.000,00	-	-	-	193.765,70	223.594,94	417.360,64
1	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>				2.030.000,00	-	-	-	193.765,70	223.594,94	417.360,64	
1.1	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>				7.614,46	-	-	-	543,89	1.087,78	1.631,67	
1.1.1	PLACA DE OBRA	UN	14,00	543,89	7.614,46	1,00	2,00	3,00	543,89	1.087,78	1.631,67	
1.2	<b>ATERRAMENTO</b>				152.838,14	-	-	-	3.427,12	15.770,25	19.197,37	
1.2.1	ATERRAMENTO COMPOSTO DE HASTE DE COBRE L = 2,40M, INTERLIGADA COM CABO DE COBRE 16MM²	UN	378,00	197,71	74.734,38	16,00	75,00	91,00	3.163,36	14.828,25	17.991,61	
1.2.2	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	UN	406,00	180,68	73.356,08	-	-	-	-	-	-	
1.2.3	TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE 16 MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	378,00	12,56	4.747,68	21,00	75,00	96,00	263,76	942,00	1.205,76	
1.3	<b>PADRÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA</b>				86.241,96	-	-	-	1.651,98	-	1.651,98	
1.3.1	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL DE 150 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019	UN	28,00	574,81	16.094,68	-	-	-	-	-	-	
1.3.2	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM² E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS	UN	28,00	1.679,27	47.019,56	-	-	-	-	-	-	
1.3.3	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 150 DAN, TIPO D	UN	28,00	825,99	23.127,72	2,00	-	2,00	1.651,98	-	1.651,98	
1.4	<b>QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO</b>				26.198,06	-	-	-	-	-	-	
1.4.1	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	56,00	19,25	1.078,00	-	-	-	-	-	-	
1.4.2	CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	28,00	27,22	762,16	-	-	-	-	-	-	
1.4.3	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	56,00	14,31	801,36	-	-	-	-	-	-	
1.4.4	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	28,00	14,31	400,68	-	-	-	-	-	-	
1.4.5	DISJUNTOR DR 63 A - DISPOSITIVO RESIDUAL DIFERENCIAL, TIPO AC, 30MA	UN	28,00	188,22	5.270,16	-	-	-	-	-	-	
1.4.6	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS CLASSE II, 45KA - 275V	UN	56,00	103,85	5.815,60	-	-	-	-	-	-	
1.4.7	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	70,00	14,87	1.040,90	-	-	-	-	-	-	

**IVA CHAVES DE FRANCA**  
00379299500

Assinado digitalmente por IVA CHAVES DE FRANCA:00379299500  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=VideoConferencia, OU=38831410000157, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(em branco), CN=IVA CHAVES DE FRANCA:00379299500  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Data: 2026.03.03 13:38:00-03'00'  
Foxit Reader Versão: 10.1.1



Orçamento Contratado						Evolução Física (Qtde.)			Evolução Financeira (R\$)		
Item	Discriminação	Unid.	Qtde.	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo Período
1.4.8	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	98,00	22,58	2.212,84	-	-	-	-	-	-
1.4.9	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	28,00	12,22	342,16	-	-	-	-	-	-
1.4.10	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	112,00	16,23	1.817,76	-	-	-	-	-	-
1.4.11	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA METALICA D=20 X 30 X 20CM	UN	28,00	237,73	6.656,44	-	-	-	-	-	-
<b>1.5</b>	<b>REDE DE ILUMINAÇÃO</b>				<b>1.757.107,38</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>188.142,71</b>	<b>206.736,91</b>	<b>394.879,62</b>
1.5.1	ALÇA PREFORMADA PARA CABO MULTIPLEX 16 MM²	UN	490,00	7,99	3.915,10	6,00	77,00	83,00	47,94	615,23	663,17
1.5.2	ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2020	UN	378,00	73,00	27.594,00	6,00	68,00	74,00	438,00	4.964,00	5.402,00
1.5.3	ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 2 ESTRIBOS E 2 ISOLADORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2020	UN	56,00	117,43	6.576,08	6,00	3,00	9,00	704,58	352,29	1.056,87
1.5.4	BASE PARA RELE COM SUPORTE METALICO	UN	406,00	22,06	8.956,36	44,00	54,00	98,00	970,64	1.191,24	2.161,88
1.5.5	BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2020	UN	50,00	168,02	8.401,00	-	-	-	-	-	-
1.5.6	CABO DE ALUMÍNIO DUPLEX XLPE 1KV 16MM²	UN	14.000,00	6,02	84.280,00	-	3.694,00	3.694,00	-	22.237,88	22.237,88
1.5.7	CABO DE COBRE PP CORDPLAST 3X10 MM2, 450/750V	M	3.780,00	54,21	204.913,80	538,82	-	538,82	29.209,43	-	29.209,43
1.5.8	CONECTOR PERFURANTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	868,00	13,13	11.396,84	88,00	46,00	134,00	1.155,44	603,98	1.759,42
1.5.9	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023 PA	M	378,00	23,27	8.796,06	-	-	-	-	-	-
1.5.10	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 240 W ATÉ 350 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2020	UN	456,00	982,57	448.051,92	44,00	54,00	98,00	43.233,08	53.058,78	96.291,86
1.5.11	POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO SIMPLES, FLANGEADO, H=9M, EXCLUSIVE LUMINÁRIA E LÂMPADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	350,00	2.442,29	854.801,50	34,00	42,00	76,00	83.037,86	102.576,18	185.614,04
1.5.12	POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, FLANGEADO, H=9M, EXCLUSIVE LUMINÁRIA E LÂMPADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	28,00	2.821,67	79.006,76	10,00	7,00	17,00	28.216,70	19.751,69	47.968,39
1.5.13	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2020	UN	406,00	25,66	10.417,96	44,00	54,00	98,00	1.129,04	1.385,64	2.514,68

Obs:

Obs 2: Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Preço unitário; Preço total; Medição.

Juazeiro 02 de março de 2026  
Local e Data

Resp. Técnico Fiscalização: LAYSE RIBEIRO MASCARENHAS  
CREA/CAU: 300056212BA  
ART/RRT: BA20261348462

IVA CHAVES DE  
FRANCA:  
00379299500

Assinado digitalmente por IVA CHAVES DE FRANCA:

00379299500

DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=VideoConferencia,  
OU=3883141000157, OU=Secretaria da Receita Federal do

Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(em branco), CN=IVA

CHAVES DE FRANCA:00379299500 Proc. Administrativo 4.288/2026 | Anexo: BM\_02\_NEOLUZ\_2\_4.pdf (2/3)

Razão: Eu sou o autor deste documento

Localização: sua localização de assinatura aqui

Data: 2026.03.03 13:38:20-03'00'

Foxit Reader Versão: 10.1.1

