

PLANILHA DE MEDIÇÃO Nº: 01		VALOR DO CONTRATO(R\$): R\$ 2.325.188,14				DATA DA MEDIÇÃO:		08/01/2026		VALOR DA MEDIÇÃO (R\$):							
										R\$ 193.765,68							
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO OU MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO-BA.		NÚMERO DO CONTRATO: Nº 475-2025				ASSINATURA DO CONTRATO:				07/10/2025		DE:		20/11/2025			
						ASSINATURA DA ORDEM DE SERVIÇO:				06/10/2025		PERÍODO DA MEDIÇÃO		ATÉ:		10/12/2025	
CONTRATADA: NEOLUZ PROJETOS E ENGENHARIA LTDA		PRAZO:				12		MESES		TÉRMINO DO CONTRATO:		07/10/2026		FISCALIZADORA:			
ITEM	DISCRIMINAÇÕES	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	SUBTOTAL	QUANTIDADES					FINANCEIRO						
						MEDIDO	ANTER	ACUMUL	CONTRAT	SALDO ATUAL	MEDIDO	ANTER	ACUMUL	SALDO ATUAL			
1	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS																
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES																
1.1.1.	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	UN	14	R\$ 543,89	R\$ 7.614,46	1,00	0,00	1,00	14	13,00	R\$ 543,89	R\$ 0,00	R\$ 543,89	R\$ 7.070,57			
1.2	ATERRAMENTO																
1.2.1.	ATERRAMENTO COMPOSTO DE HASTE DE COBRE L = 2,40M, INTERLIGADA COM CABO DE COBRE 16MM²	UN	378,00	R\$ 197,71	R\$ 74.734,38	16,00	0,00	16,00	378	362,00	R\$ 3.163,36	R\$ 0,00	R\$ 3.163,36	R\$ 71.571,02			
1.2.2.	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	UN	406,00	R\$ 180,68	R\$ 73.356,08	0,00	0,00	0,00	406	406,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 73.356,08			
1.2.3.	TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE 16 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	378,00	R\$ 12,56	R\$ 4.747,68	21,00	0,00	21,00	378	357,00	R\$ 263,76	R\$ 0,00	R\$ 263,76	R\$ 4.483,92			
1.3.	PADRÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA																
1.3.1.	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL DE 150 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019	UN	28,00	R\$ 574,81	R\$ 16.094,68	0,00	0,00	0,00	28	28,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.094,68			
1.3.2.	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS	UN	28,00	R\$ 1.679,27	R\$ 47.019,56	0,00	0,00	0,00	28	28,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 47.019,56			
1.3.3.	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 150 DAN, TIPO D	UN	28,00	R\$ 825,99	R\$ 23.127,72	2,00	0,00	2,00	28	26,00	R\$ 1.651,98	R\$ 0,00	R\$ 1.651,98	R\$ 21.475,74			
1.4.	QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO																
1.4.1.	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	56,00	R\$ 19,25	R\$ 1.078,00	0,00	0,00	0,00	56	56,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.078,00			
1.4.2.	CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	28,00	R\$ 27,22	R\$ 762,16	0,00	0,00	0,00	28	28,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 762,16			
1.4.3.	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	56,00	R\$ 14,31	R\$ 801,36	0,00	0,00	0,00	56	56,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 801,36			
1.4.4.	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	28,00	R\$ 14,31	R\$ 400,68	0,00	0,00	0,00	28	28,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 400,68			
1.4.5.	DISJUNTOR DR 63 A - DISPOSITIVO RESIDUAL DIFERENCIAL, TIPO AC, 30MA	UN	28,00	R\$ 188,22	R\$ 5.270,16	0,00	0,00	0,00	28	28,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.270,16			
1.4.6.	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS CLASSE II, 45KA - 275V	UN	56,00	R\$ 103,85	R\$ 5.815,60	0,00	0,00	0,00	56	56,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.815,60			
1.4.7.	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	70,00	R\$ 14,87	R\$ 1.040,90	0,00	0,00	0,00	70	70,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.040,90			
1.4.8.	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	98,00	R\$ 22,58	R\$ 2.212,84	0,00	0,00	0,00	98	98,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.212,84			
1.4.9.	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	28,00	R\$ 12,22	R\$ 342,16	0,00	0,00	0,00	28	28,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 342,16			
1.4.10.	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	112,00	R\$ 16,23	R\$ 1.817,76	0,00	0,00	0,00	112	112,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.817,76			
1.4.11.	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA METÁLICA D=20 X 30 X 20CM	UN	28,00	R\$ 237,73	R\$ 6.656,44	0,00	0,00	0,00	28	28,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.656,44			
1.5.	REDE DE ILUMINAÇÃO																
1.5.1.	ALÇA PREFORMADA PARA CABO MULTIPLEX 16 MM²	UN	490,00	R\$ 7,99	R\$ 3.915,10	6,00	0,00	6,00	490	484,00	R\$ 47,94	R\$ 0,00	R\$ 47,94	R\$ 3.867,16			
1.5.2.	ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	UN	378,00	R\$ 73,00	R\$ 27.594,00	6,00	0,00	6,00	378	372,00	R\$ 438,00	R\$ 0,00	R\$ 438,00	R\$ 27.156,00			
1.5.3.	ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 2 ESTRIBOS E 2 ISOLADORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	UN	56,00	R\$ 117,43	R\$ 6.576,08	6,00	0,00	6,00	56	50,00	R\$ 704,58	R\$ 0,00	R\$ 704,58	R\$ 5.871,50			
1.5.4.	BASE PARA RELE COM SUPORTE METÁLICO	UN	406,00	R\$ 22,06	R\$ 8.956,36	44,00	0,00	44,00	406	362,00	R\$ 970,64	R\$ 0,00	R\$ 970,64	R\$ 7.985,72			
1.5.5.	BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	50,00	R\$ 168,02	R\$ 8.401,00	0,00	0,00	0,00	50	50,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.401,00			

IVA CHAVES DE FRANCA: 00379299500

Assinado digitalmente por IVA CHAVES DE FRANCA:00379299500  
 DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=VideoConferencia, OU=38831410000157, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(em branco), CN=IVA CHAVES DE FRANCA:00379299500  
 Data: 2026.01.16 17:10:49-03'00'  
 Foxit Reader Versão: 10.1.1



Assinado por 2 pessoas: IVA CHAVES DE FRANCA e LAYSE RIBEIRO MASCARENHAS  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://juazeiro.1doc.com.br/verificacao/8FF0-5F1F-2EFE-0F9B> e informe o código 8FF0-5F1F-2EFE-0F9B

1.5.6.	CABO DE ALUMÍNIO DUPLEX XLPE 1KV 16MM²	UN	14.000,00	R\$ 6,02	R\$ 84.280,00	0,00	0,00	0,00	14000	14.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 84.280,00
1.5.7.	CABO DE COBRE PP CORDPLAST 3X10 MM2, 450/750V	M	3.780,00	R\$ 54,21	R\$ 204.913,80	538,82	0,00	538,82	3780	3.241,18	R\$ 29.209,41	R\$ 0,00	R\$ 29.209,41	R\$ 175.704,39
1.5.8.	CONECTOR PERFURANTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	868,00	R\$ 13,13	R\$ 11.396,84	88,00	0,00	88,00	868	780,00	R\$ 1.155,44	R\$ 0,00	R\$ 1.155,44	R\$ 10.241,40
1.5.9.	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023_PA	M	378,00	R\$ 23,27	R\$ 8.796,06	0,00	0,00	0,00	378	378,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.796,06
1.5.10.	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 240 W ATÉ 350 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	456,00	R\$ 982,57	R\$ 448.051,92	44,00	0,00	44,00	456	412,00	R\$ 43.233,08	R\$ 0,00	R\$ 43.233,08	R\$ 404.818,84
1.5.11.	POSTE DE AÇO CÔNICO CONTÍNUO CURVO SIMPLES, FLANGEADO, H=9M, EXCLUSIVE LUMINÁRIA E LÂMPADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	350,00	R\$ 2.442,29	R\$ 854.801,50	34,00	0,00	34,00	350	316,00	R\$ 83.037,86	R\$ 0,00	R\$ 83.037,86	R\$ 771.763,64
1.5.12.	POSTE DE AÇO CÔNICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, FLANGEADO, H=9M, EXCLUSIVE LUMINÁRIA E LÂMPADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	28,00	R\$ 2.821,67	R\$ 79.006,76	10,00	0,00	10,00	28	18,00	R\$ 28.216,70	R\$ 0,00	R\$ 28.216,70	R\$ 50.790,06
1.5.13.	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	406,00	R\$ 25,66	R\$ 10.417,96	44,00	0,00	44,00	406	362,00	R\$ 1.129,04	R\$ 0,00	R\$ 1.129,04	R\$ 9.288,92
FATURAMENTO (%)					TOTAL DA PLANILHA (R\$):					R\$ 193.765,68	R\$ -	R\$ 193.765,68	R\$ 1.836.234,32	

**IVA CHAVES  
DE FRANCA:  
00379299500**

Assinado digitalmente por IVA CHAVES DE FRANCA:  
00379299500  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=VideoConferencia,  
OU=38831410000157, OU=Secretaria da Receita  
Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(em  
branco), CN=IVA CHAVES DE FRANCA:  
00379299500  
Razão: Eu estou aprovando este documento com  
minha assinatura de vinculação legal  
Localização: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2026.01.16 17:11:03-03'00'  
Foxit Reader Versão: 10.1.1

